



## CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### DELIBERAZIONE N°082/2024

**OGGETTO: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI "COMUNE DI BAONE – COLLETTORE PRINCIPALE VALCALAONA"**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 17 (diciassette) del mese di Maggio, alle ore 14.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione telegrafica datata 14/5/2024 prot.n.5.677 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	<b>Zanato Michele</b> <i>Presidente</i>		X	
2	<b>Marcon Renzo</b> <i>VicePresidente</i>	X		
3	<b>Bertin Mauro</b>	X		
4	<b>Capuzzo Stefano</b>	X		
5	<b>Zambolin Francesco</b> <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	<b>Danielli Michele</b> <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	<b>Mocellin Daniele</b> <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il VicePresidente Marcon Renzo, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO N°02: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI "COMUNE DI BAONE – COLLETTORE PRINCIPALE VALCALAONA"**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICORDATO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorici verificatesi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e che con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8/7/2021 gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia, colpiti dagli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;

RICORDATO che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.761 del 30/03/2021, il Commissario Delegato ha nominato un Soggetto attuatore per la definizione della stima dei fabbisogni al fine di far fronte ai danni subiti al patrimonio pubblico di amministrazioni pubbliche, riportando nel Quadro A della succitata O.C.D.P.C. le risorse assegnate al Consorzio Adige Euganeo per l'importo complessivo di euro 391.000,00;

RICORDATO che con ordinanza del Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023 è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, che include l'intervento in oggetto: "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" per un importo di euro 63.000,00;

RICORDATO che con propria deliberazione n.48/2023 del 30/03/2023 si è approvato il relativo progetto Esecutivo e si è affidato alla Struttura Consorziale di procedere all'assegnazione dei lavori in oggetto mediante gara d'appalto;

ATTESO che i relativi lavori, a seguito di gara svolta con la procedura prevista dall'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 come modificato dal D.L.n.77/2021 convertito nella L.n.108/2021, sono stati affidati in appalto con determinazione del Direttore Generale n.7095 del 28/06/2023 all'operatore economico Rossetto Bruno e Renato S.n.c. di Campolongo Maggiore per l'importo contrattuale di euro 35.525,03 oltre IVA;

ATTESO che in fase di esecuzione dei lavori è stata redatta la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 approvata con propria deliberazione n.171/2023 del 9/11/2023 prevedendo un aumento dell'importo originario del contratto di euro 6.419,36, un allineamento delle varie voci di spesa delle somme a disposizione a quanto effettivamente speso ed un accantonamento aggiuntivo di euro 7.516,32 per la compensazione del caro materiale/revisione prezzi;

ATTESO che i lavori iniziati in data 20/09/2023 sono stati completati, come accertato con Certificato di ultimazione lavori del 17/11/2023, in tempo utile e regolarmente eseguiti come da Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori rilasciato in data 13/02/2024;

ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente deliberazione, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto redatto in data 13/2/2024 e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento datata 3/5/2024, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 63.000,00 da porre interamente a carico della

Regione del Veneto, di cui euro 63.000,00 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute;

CONSIDERATO che la L.R.n.27/2003, all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale denominato "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 63.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 63.000,00 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute;

RITENUTO di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, che vengono allegati in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 63.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 63.000,00 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute;

3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la Contabilità Finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Facciate: n.4

All.: n.02

IL SEGRETARIO  
Stefano Vettorello

IL PRESIDENTE  
Michele Zanato

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e  
s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e  
s.m.i.)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo [www.adigeuganeo.it](http://www.adigeuganeo.it) ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

**Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 24/5/2024;**

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno \_\_\_\_\_

Il Segretario  
*Vettorello Dr.Stefano*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

**E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);**

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data \_\_\_\_\_;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data \_\_\_\_\_;

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. \_\_\_\_\_;

Sottoposta in data \_\_\_\_\_ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data \_\_\_\_\_, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

Il Segretario  
*Vettorello Dr.Stefano*

---

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

# 082/2024

REGIONE del VENETO  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N.761 DEL 30/03/2021



Consorzio di Bonifica  
ADIGE EUGANEO

Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 e O.C.D.P.C. n.761 del 30/03/2021  
Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023

## CONTO FINALE

COMUNE DI BAONE (PD) - COLLETTORE PRINCIPALE  
VALCALAONA IN PROSSIMITA' DI S.P. 21  
530 m complessivi di sponda franata con necessità di  
realizzare presidio in pietrame

Classifica: 33.2.168

CUP: B38H22015950002



1 - Relazione del Responsabile  
Unico del Procedimento

DATA: 03 maggio 2024



## CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

### ESTE

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROVINCIA DI VICENZA. (Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021)

**Comune di Baone (PD) – Collettore Principale  
Valcalaona in prossimità di S.P.21 – 530 m complessivi di  
sponda franata con necessità di realizzare presidio in  
pietrame**

*(finanziamento € 63.000,00)*

O.C.D.P.C. N.761 del 30/03/2021 (Nomina Soggetto Attuatore ed assegnazione risorse ai vari Enti);  
Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023 (Rimodulazione piano interventi con finanziamento del Progetto in oggetto);  
Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.48/2023 del 30/03/2023 (Approvazione Progetto Esecutivo);  
Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.171/2023 del 09/11/2023 (Approv. Perizia Suppletiva e di Variante n.1)

**C.U.P.: B38H22015950002**

## RELAZIONE FINALE

*Este, 03 Maggio 2024*

## INDICE

1.	PROGETTO.....	3
2.	CONCESSIONE .....	4
3.	A.N.A.C. - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.....	5
4.	AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO.....	5
5.	SUBAPPALTI.....	5
6.	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 .....	5
7.	TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI.....	6
8.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	6
9.	DIREZIONE LAVORI.....	7
10.	COORDINATORE PER LA SICUREZZA .....	7
11.	COLLAUDO .....	7
12.	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1).....	7
13.	ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI IN APPALTO (A.2).....	8
14.	INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.1).....	8
15.	SPESE GENERALI (B.2).....	8
16.	SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA (B.3).....	9
17.	I.V.A. 22% SU (A + B.2) (B.4).....	10
18.	ARROTONDAMENTO (B.5).....	10
19.	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (B.6) .....	10
20.	COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI – D.L. 50/2022 (DECRETO AIUTI) (B.8) 10	
21.	ASSICURAZIONI SOCIALI .....	11
22.	AVVISI AI CREDITORI.....	11
23.	CESSIONE DEI CREDITI.....	12
24.	STATO FINALE GENERALE .....	12
25.	ACCERTAMENTI CREDITI.....	12



## 1. PROGETTO

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, e successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 08 luglio 2021 che prevede l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 761 del 30 marzo 2021 il Commissario Delegato nominava un Soggetto attuatore per la definizione della stima dei fabbisogni al fine di far fronte ai danni subiti al patrimonio pubblico di amministrazioni pubbliche.

Nell'elenco riportato nel Quadro A della O.C.D.P.C sopra richiamata al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono state assegnate risorse per un importo di € 391.000,00.

Con Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 13/02/2023 è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, che include l'intervento oggetto della presente progettazione.

Il Consorzio ha predisposto in data 10/03/2023 il Progetto Esecutivo, dei Lavori "*Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 – 530 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" redatto dall'Ing. Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di Bonifica "Adige Euganeo" di Este (PD) per l'importo complessivo di € 63.000,00.

Detto progetto prevedeva il ripristino e la ricostruzione di tratti di scarpate franate, ripresi con adeguate opere di presidio dello scolo Collettore Principale Valcalaona in comune di Baone, per un'estesa di 144 m, in destra idraulica.

Nello specifico, lo scolo Collettore Principale Valcalaona risulta un'essenziale collettore di bonifica per accumulare e convogliare le acque del bacino "Valcalaona" nello scolo di Lozzo e poi nel canale Gorzone.

Le opere previste dal progetto sono così identificabili:

- l'espurgo del fondo dello scolo per uno spessore medio di circa 90 cm;
- Scavo per la formazione del cassero;

082/2024

"Comune di Baone (PD) – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 – 530 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame"  
Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento

- Fornitura ed infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2,50 m e del diametro in testa di 25-30 cm circa nel numero di 3 pali a metro lineare;
- la posa di geotessile, di resistenza a trazione pari a 66 KN, atto a costituire idonea barriera filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella indicata negli elaborati progettuali;
- la fornitura e posa di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, con pezzatura da 10 a 50 kg;
- la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, previa asciugatura.

## 2. CONCESSIONE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.48/2023 del 30/03/2023 fu approvato il progetto esecutivo datato 10/03/2023 denominato "*Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 – 530 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" per l'importo complessivo di € 63.000,00.

Di seguito il relativo quadro economico del progetto esecutivo approvato:

<b>LAVORI "OG8"</b>			
A.1	Lavori a misura	Euro	44.119,57
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	1.200,00
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)</b>			<b>Euro 45.319,57</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>Euro</b>	<b>45.319,57</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	1.500,00
B.2	Spese Generali	Euro	4.500,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	10.960,31
B.4	Arrotondamento	Euro	720,12
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>	<b>Euro</b>	<b>17.680,43</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>			<b>Euro 63.000,00</b>

### **3. A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha individuato il seguente codice per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B38H22015950002**

C.I.G.: **9772348CAC** (Appalto n.321 - Lavori in appalto principali)

### **4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO**

#### Lavori principali (Appalto n.321)

Con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.7095 del 28/06/2023, in esito alla gara di appalto espletata secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.76/2020, convertito nella L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito nella L.n.108/2021, veniva aggiudicato l'appalto dei Lavori "*Comune di Baone - Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 - 530 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" all'operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c.", con sede in Via XXV Aprile, 22/B - Campolongo Maggiore (VE) per un importo di € 35.525,03 oltre all'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.200,00. Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/08/2023, rep. 2584.

### **5. SUBAPPALTI**

Durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

### **6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1**

I lavori in appalto sono stati consegnati il 20/09/2023.

In data 23/10/2023 è stata redatta dalla Struttura Consorziale la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 171/2023 del 09/11/2023, veniva approvata la "Perizia Suppletiva e di Variante n. 1" del progetto in argomento. Detta Perizia prevedeva di apportare alcune modeste variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso d'opera, non originariamente previste oltre all'esecuzione di opere suppletive analoghe a quelle previste in

082/2024

"Comune di Badole (PD) – Contattore Principale Valmorra in prossimità di S.P. 1 – 530 m complessivi di siorla frata, con necessità di realizzare presidio in piovane"  
Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento

contratto, che nella sostanza non alteravano la natura generale del contratto in essere, utilizzando parte delle economie dovute al ribasso offerto in sede di gara. In particolare detta Perizia ha previsto un aumento dell'importo originario di contratto per € 6.419,36 corrispondente ad un supero contrattuale del 18,07%, l'allineamento delle varie voci di spesa delle "somme a disposizione" a quanto effettivamente speso e all'accantonamento aggiuntivo di € 7.516,32 per la compensazione del caro materiale/revisione prezzi, mantenendo inalterato il complessivo importo finanziato di € 63.000,00, con una diminuzione delle somme a disposizione per complessivi € 6.419,36.

In data 21/11/2023 l'impresa appaltatrice dei lavori ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione n.1 – Rep. n.2613 – per l'importo aggiuntivo di € 6.419,36, oltre IVA, di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante n.1 portando il totale dei lavori affidati all'operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." ad € 41.944,39, oltre IVA.

## 7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI

Lavori principali - Appalto n.321 - operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.c.c." di Campolongo Maggiore (VE):

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 20/09/2023; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 4 del contratto, 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere il 18/11/2023.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/11/2023 come da Certificato di ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali.

*Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori principali - Appalto n.321*

Verbali	Data	Giorni	Scadenza
Consegna lavori	20/09/2023	60	18/11/2023
Certificato di ultimazione dei lavori	17/11/2023	(-1)	

## 8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta dall'ing. Lorenzo Frison, Capo Settore dell'ufficio progettazione del Consorzio.

## **9. DIREZIONE LAVORI**

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'ing. Giada Castagna, con l'alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Frison, entrambi impiegati tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

## **10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

La coordinazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera è stata espletata dall'ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di bonifica Adige Euganeo.

Per i lavori principali - appalto n. 321 - non si è reso necessario nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i casi previsti dal titolo IV art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

## **11. COLLAUDO**

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro.

Pertanto, relativamente ai lavori principali in appalto (appalto n.321), il Direttore dei Lavori in data 13/02/2024 ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del Certificato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." pari ad euro 1.467,21 oltre l'IVA sull'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti per euro 41.920,28 di cui all'ammontare del conto finale.

## **12. LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1)**

I lavori principali in appalto sono stati realizzati dall'operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c.", in Via XXV Aprile, 22/B – Campolongo Maggiore (VE).

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 3)

Detti lavori sono così compendati:

082/2024

"Comune di Badole (PD) – Contattore Principale Valmorra in prossimità di S.P. 1 – 530 m complessivi di sonda frastrada con necessità di realizzare prelievo in prove"

Relazione finanziaria Resp. Cons. e Unit. del Consorzio

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	40.744,39
- Importo dello stato finale generale:	<u>40.720,28</u>
<b>Differenza €</b>	<b>24,11</b>

### 13. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori in appalto (A.2)

Gli importi finali degli "oneri per la sicurezza" per i lavori in appalto sono così determinati: (Allegato 3)

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	1.200,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>1.200,00</u>
<b>Differenza €</b>	<b>0,00</b>

### 14. INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.1)

Gli indennizzi per danni ed occupazioni temporanee per pubblica utilità nonché l'indennizzo dei relativi soprassuoli, sono stati liquidati.

Le somme per le occupazioni temporanee e relativi oneri accessori, indennità a enti e privati, sono così determinate: (Allegato 4)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	250,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>188,77</u>
<b>Differenza €</b>	<b>61,23</b>

### 15. SPESE GENERALI (B.2)

Le spese generali (assoggettate ad I.V.A.) hanno riguardato essenzialmente le analisi delle terre e rocce da scavo e la pubblicazione



dell'inserzione n.14 nel BUR Online della Regione del Veneto e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità (**Allegato 5**).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	300,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>320,00</u>
<b>Differenza €</b>	<b>-20,00</b>

#### **16. SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA (B.3)**

Le spese generali non assoggettate ad IVA hanno riguardato essenzialmente il contributo ANAC per la gara d'appalto n.321 e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, assistenza ai lavori, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità (**Allegato 6**).

In particolare, si evidenzia che il costo del personale interno risulta superiore alla disponibilità prevista nel Quadro Economico nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione; pertanto, si richiede la liquidazione dell'importo residuo disponibile di euro 3.721,19 inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, pari ad euro 7.245,65 (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	3.690,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>3.756,19</u>
<b>Differenza €</b>	<b>-66,19</b>

#### 17. I.V.A. 22% su (A + B.2) (B.4)

Il calcolo dell'IVA sui lavori principali in appalto (A) e relativi oneri per la sicurezza, e sulle spese generali (B.2) fornisce i seguenti valori (Allegato 7):

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	9.293,77
- Importo dello stato finale generale:	<u>9.292,86</u>
<b>Differenza €</b>	<b>0,91</b>

#### 18. ARROTONDAMENTO (B.5)

Le somme per arrotondamento non sono state utilizzate.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	5,52
- Importo dello stato finale generale:	<u>0,00</u>
<b>Differenza €</b>	<b>5,52</b>

#### 19. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (B.6)

Le economie derivanti dal ribasso d'asta in sede di aggiudicazione dei lavori principali in appalto (n.321) pari ad € 12.669,46 sono state interamente utilizzate in parte per la realizzazione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante n.1 ed in parte per sopperire alla compensazione per revisione prezzi in ottemperanza al D.Lgs. 50/2022 (Decreto Aiuti) oltre alla rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione del quadro economico.

#### 20. COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) (B.8)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2022 (Decreto Aiuti) è stata corrisposta all'Appaltatore dei lavori in appalto "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." la



somma complessiva di € 7.521,90 (I.V.A. inclusa) per i maggiori oneri a compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. (Allegato 8).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.171/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.1):	7.516,32
- Importo dello stato finale generale:	<u>7.521,90</u>
<b>Differenza €</b>	<b>-5,58</b>

## 21. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione di tutti i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori principali - Appalto n.321 - CIG: 9772348CAC, a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, l'operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." di Campolongo Maggiore (VE), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 01/03/2024.

In data 29/11/2023 Prot. n.202308925VE11/3, è stata rilasciata dalla Cassa Edile del Veneto l'attestazione di congruità della manodopera - Codice univoco di congruità CNCEC5014322658 per i lavori in appalto.

## 22. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori principali appaltati all'operatore economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." di Campolongo Maggiore (VE) - Appalto n.321 - CIG: 9772348CAC ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con nota prot. n.3083 del 01/04/2022, è stata chiesta la pubblicazione per 60 giorni consecutivi dell'avviso ai creditori presso L'albo pretorio del comune di Baone in Provincia di Padova.

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 09/02/2024.

082/2024

### 23. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatrice dei lavori in appalto (Rossetto Bruno e Renato S.n.c.) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 24/04/2024.

### 24. STATO FINALE GENERALE

L'importo dello stato finale generale ammonta complessivamente ad euro **63.000,00** (Allegato 1).

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato finale generale. (Allegato 2)

Di seguito si riporta l'elenco degli atti con cui sono stati approvati i vari quadri economici:

- O.C.D.P.C. n.761 del 30/03/2021 (Nomina del Soggetto Attuatore ed assegnazione risorse ai vari Enti);
- Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023 (Rimodulazione piano interventi con finanziamento del Progetto in oggetto);
- Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.48/2023 del 30/03/2023 (Approvazione Progetto Esecutivo);
- Delibera C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 171/2023 del 09/11/2023 (Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 1);

### 25. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio non ha presentato alcuna richiesta di rimborso delle spese sostenute per cui rimane il credito di **euro 63.000,00** (sessantatremila/00), pari al 100,00% del finanziamento, da liquidare al Consorzio dopo l'approvazione della contabilità finale da parte degli organi preposti.

*Este, 03 maggio 2024*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**



Ing. Lorenzo Frison

### Allegato 1) QUADRO ECONOMICO STATO FINALE GENERALE

<b>LAVORI</b>		<b>Conto finale</b>
A.1	Lavori a misura	Euro 40.720,28
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.200,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>Euro 40.720,28</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)</b>	<b>Euro 41.920,28</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro 188,77
B.2	Spese Generali	Euro 320,00
B.3	Spese Generali non assoggettate ad IVA	Euro 3.756,19
B.4	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro 9.292,86
B.5	Arrotondamento	Euro -
B.6	Economie da ribasso d'asta	Euro -
B.7	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro 7.521,90
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)</b>	<b>Euro 21.079,72</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>Euro 63.000,00</b>

082/2024

Allegato 2) QUADRO DI RIFRONTO

		Progetto esecutivo	da Aggiudicazione	Perizia n.1	Conto finale	Raffronto Perizia n.1 - Conto Finale
<b>LAVORI</b>						
A.1	Lavori a misura	Euro 44.119,57	34.325,03	40.744,39	40.720,28	24,11
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>Euro 44.119,57</b>	<b>34.325,03</b>	<b>40.744,39</b>	<b>40.720,28</b>	<b>24,11</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)</b>	<b>Euro 45.319,57</b>	<b>35.525,03</b>	<b>41.944,39</b>	<b>41.920,28</b>	<b>24,11</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro 1.500,00	1.500,00	250,00	188,77	61,23
B.2	Spese Generali	Euro -	-	300,00	320,00	- 20,00
B.3	Spese Generali non assoggettate ad IVA	Euro 4.500,00	4.500,00	3.690,00	3.756,19	- 66,19
B.4	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro 10.960,31	8.805,51	9.293,77	9.292,86	0,91
B.5	Arrotondamento	Euro 720,12	-	5,52	-	5,52
B.6	Economie da ribasso d'asta	Euro -	12.669,46	-	-	-
B.7	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro -	-	7.516,32	7.521,90	- 5,58
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)</b>	<b>Euro 17.680,43</b>	<b>27.474,97</b>	<b>21.055,61</b>	<b>21.079,72</b>	<b>- 24,11</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro 63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-</b>

# 082/2024

1

**CONSORZIO DI BONIFICA  
ADRIATICO - EUGANEO  
ESTE - VIA AUGUSTEA 25  
(Provincia di Padova)**

**Opere:** "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrafrane" – Appalto n. 321 - CUP: B38H22015950002- CIG: 9772348CAC

## **CONTO FINALE**

**Impresa:** "ROSSETTO BRUNO E RENATO S.n.c.", con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), in Via XXV Aprile n. 22/B, Partita IVA 03996930271, e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia n. 03996930271, numero R.E.A. VE - 356348

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

# 082/2024

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

\*\*\*\*\*

TITOLO: "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" – Appalto n. 321 - CUP: B38H22015950002- CIG: 9772348CAC.

FINANZIAMENTO: Opera finanziata con provvedimento Commissariale di cui all'O.D.P.C. n. 761/2021

\*\*\*\*\*

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giada Castagna, il giorno 13/02/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig. Renato Rossetto, ha proceduto sulla scorta del Progetto Esecutivo e della Perizia di Suppletiva e di Variante n.1 e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 10/03/2023 e la "Perizia Suppletiva e di Variante n.1 " del 23/10/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

L'INGEGNERE  
(Giada Castagna)

ROSSETTO BRUNO E RENATO S.r.l.s.  
Esecuzioni e Manutenzione Ferrovie  
Via 23V Aprile 228 - 30110 - Campiogo Maggiore (VI)  
Cell.: 339 5377329 - Mail: renato.rossetto@gmail.com  
Cod. Fisc. e Part. Iva: 03909930271

U  
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0001650/2024 del 13/02/2024  
Firmatario: STEFANO VETTORELLO

# 082/2024

b) alla verifica a campione di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Ing. Giada Castagna, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 10/03/2023 e della "Perizia Suppletiva e di Variante n.1" del 23/10/2023 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 22/08/2023, repertorio n. 2584 e dell'Atto di Sottomissione N.1 del 21/11/2023 repertorio n. 2613, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 24,11;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare

L'INGEGNERE  
Giada Castagna

ROSSETTO BRUNO E RENATO S.A.S.  
ECCAVAZIONE E MOVIMENTO TERRA  
Via IVI Aprile 22/B - 30010 - Campobello Maggiore (RE)  
Cell: 390 6377323 - Mail: rosetto@rossetto.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA: 10399900271



regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, ricompresi nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 761/2021, eseguiti dall'impresa "ROSSETTO BRUNO E RENATO S.n.c." di Campolongo Maggiore (VE) in base al contratto in data 22/08/2023 repertorio consortile n. 2584 ed all'Atto di Sottomissione N.1 del 21/11/2023 repertorio n. 2613 per l'importo di € 41.944,39, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€	41.920,28
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€	40.453,07
resta il credito netto dell'Impresa in	€	1.467,21

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.


Baone, li 13/02/2024

Il D. L.

Ingr. Giada Castagna  


Il R.U.P.

"Rossetto Bruno e Renato s.n.c."

Sig. Renato Rossetto  




# 082/2024

Ing. Lorenzo Frison



IL DIRETTORE GENERALE  
Vettorello dr. Stefano  
firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

L'INGEGNERE

(Giada Castagna)



ROSSETTO BRUNO E RENATO S.n.c.

ESCAVAZIONE E ARIANCAMENTO TERRE

Via XVI Aprile 22/5 - 30070 - Campolongo Maggiore (VE)

Cap. 3301377209 - Mail: renato.rossetto88@gmail.com

Cod. Fisc. e Part. Iva: 02999930271

