



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°083/2024

OGGETTO: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI "RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL'ANNO 2019 NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA. RIPRISTINO CANALE FRATTESINA IN COMUNE DI SANT'URBANO, CANALE FRASSENELLA IN COMUNE DI AGUGLIARO, CANALE PRARIE IN COMUNE DI TERRASSA PADOVANA E CANALE ALTIPIANO NEI COMUNI DI BOVOLenta, CORREZZOLA E PERNUMIA"

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 17 (diciasette) del mese di Maggio, alle ore 14.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione telegrafica datata 14/5/2024 prot.n.5.677 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>		X	
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il VicePresidente Marcon Renzo, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°03: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI "RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL'ANNO 2019 NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA. RIPRISTINO CANALE FRATTESINA IN COMUNE DI SANT'URBANO, CANALE FRASSENELLA IN COMUNE DI AGUGLIARO, CANALE PRARIE IN COMUNE DI TERRASSA PADOVANA E CANALE ALTIPIANO NEI COMUNI DI BOVOLENTA, CORREZZOLA E PERNUMIA"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATA la deliberazione n.230 del 2/3/2021 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il riparto della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale assegnata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e novembre 2019 nel territorio delle province di Padova e Vicenza, autorizzando anche il Consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una proposta di intervento, in quanto destinatario dell'importo di euro 400.000,00 per il ripristino e l'adeguamento delle opere di bonifica ricadenti nei Comuni individuati nelle declaratorie ministeriali;

RICORDATO che con propria deliberazione n.44/2021 del 18/3/2021 si è approvata la relativa proposta di intervento, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di provvedere alla sua trasmissione ai competenti Uffici Regionali, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso con nota 12/4/2021 dal Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo;

RICORDATO che con propria deliberazione n.90/2021 del 10/6/2021 si è approvato il progetto esecutivo datato 27/5/2021 "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino canale Frattesina in comune di Sant'Urbano, canale Frassenella in comune di Agugliaro, canale Prarie in comune di Terrassa Padovana e canale Altipiano nei comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" dell'importo di euro 400.000,00;

RICORDATO che il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con decreto n.32 del 7/10/2021 ha approvato, sulla base del parere favorevole n.76 del 16/07/2021 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova, il progetto esecutivo in oggetto, affidando in concessione al Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ed assumendo tutta la relativa spesa a carico del bilancio regionale;

ATTESO che i relativi lavori, in esito a una procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella L.n. 120/2020 e s.m.i. e preventivamente autorizzata con propria deliberazione n.2/2022 del 13/1/2022, sono stati affidati in appalto con determinazione del Direttore Generale in data 9/8/2022 all'operatore economico Costruzioni C.G.M. S.r.l. di Montebelluna per l'importo contrattuale di euro 273.344,41 oltre IVA;

ATTESO che a seguito di istanza consortile del 10/01/2023, con nota datata 16/1/2023 è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della Direzione regionale competente all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, quantificate in euro 26.834,72;

ATTESO che in fase di esecuzione dei lavori è stata redatta la Perizia di Variante n. 1, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, approvata con deliberazione n.136/2023 del 14/09/2023 prevedendo una diminuzione dell'importo originario del contratto di euro 10.484,97, necessaria per tener conto dell'effetto generato

dalla compensazione per revisione prezzi di cui al Decreto Aiuti e l'introduzione della Nuova voce del quadro economico "Compensazione per revisione prezzi di cui al D.L. 50/2022 e della L.197/2022" per l'importo di euro 40.603,92, oltre alla rimodulazione delle altre voci del suddetto quadro economico;

ATTESO che il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con decreto n. 122 del 5/12/2023 ha approvato, sulla base del parere favorevole n.115 del 20/10/2023 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova, la suddetta Perizia di Variante n. 1;

ATTESO che i lavori iniziati in data 5/10/2022 sono stati completati in tempo utile come accertato con il certificato di ultimazione lavori del 29/09/2023 e regolarmente eseguiti come da Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori rilasciato in data 26/02/2024;

ATTESO che per i relativi lavori in oggetto sono stati redatti il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori datato 26/2/2024 e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento datata 13/5/2024, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 400.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 148.858,67 ancora da richiedere a rimborso delle spese sostenute;

CONSIDERATO che la L.R.n.27/2003 all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale denominato "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino canale Frattesina in Comune di Sant'Urbano, canale Frassenella in comune di Agugliaro, canale Prarie in Comune di Terrassa Padovana e canale Altipiano nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 400.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 148.858,67 ancora da richiedere a rimborso delle spese sostenute;

RITENUTO di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino canale Frattesina in Comune di Sant'Urbano, canale Frassenella in comune di Agugliaro, canale Prarie in Comune di Terrassa Padovana e canale Altipiano nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, che vengono allegati in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 400.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 148.858,67 ancora da richiedere a rimborso delle spese sostenute;
3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la Contabilità Finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.4

All.: n.2

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

IL PRESIDENTE
Michele Zanato

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 24/5/2024;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

83/2024

REGIONE del VENETO
DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE



Consorzio di Bonifica
ADIGE EUGANEO

DECRETO DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE N.32 DEL 07/10/2021 - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, CONCESSIONE ESECUZIONE LAVORI E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA)

CONTO FINALE

RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DELL'ANNO 2019 NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA. RIPRISTINO SCOLO "FRATTESINA" IN COMUNE DI SANT'URBANO, CANALE "FRASSENELLA" IN COMUNE DI AGUGLIARO, CANALE "PRARIE" IN COMUNE DI TERRASSA PADOVANA E CANALE "ALTIPIANO" NEI COMUNI DI BOVOLENTA, CORREZZOLA E PERNUMIA

Classifica: 7.2.8

CUP: B77H21001710002



1 - Relazione del Responsabile Unico del
Procedimento

DATA: 13 Maggio 2024

83/2024
"Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo "Frattesina" in Comune di Sant'Urbano, canale "Frassenella" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terrassa Padovana e canale "Altipiano" nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

Decreto Dir. ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 32 del 07/10/2021

“Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell’anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo “Frattesina” in Comune di Sant’Urbano, canale “Frassenella” in Comune di Agugliaro, canale “Prarie” in Comune di Terrassa Padovana e canale “Altipiano” nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia”

(finanziamento € 400.000,00)

Decreto Dir. Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 32 del 07/10/2021
(Approv. Progetto esecutivo, concess. Esecuzione lavori e Assunz. impegno di spesa a favore del Consorzio)

Decreto Dir. Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 57 del 18/07/2022
(Proroga del termine per l’inizio dei lavori)

Decreto Dir. Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023
(Approvazione Perizia di variante n. 1)

C.U.P.: B77H21001710002

RELAZIONE FINALE

Este, 13 maggio 2024

INDICE

1.	PROGETTO.....	3
2.	CONCESSIONE	4
3.	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	5
4.	AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO	5
5.	PERIZIA DI VARIANTE N.1	5
6.	TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI	7
7.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI.....	7
8.	COORDINATORE PER LA SICUREZZA	7
9.	COLLAUDO	8
10.	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1)	8
11.	ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.2) ..	9
12.	SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE A IVA (B.1)	9
13.	SPESE GENERALI ASSOGGETTATE A IVA (B.1)	10
14.	I.V.A. 22% SU A+B.1+B.6 (B.2)	10
15.	INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.3).....	10
16.	ARROTONDAMENTO (B.4)	11
17.	COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI – D.L. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E DELLA L. 197/2022 (B.6)	11
18.	ASSICURAZIONI SOCIALI.....	11
19.	AVVISI AI CREDITORI	12
20.	CESSIONE DEI CREDITI	12
21.	STATO FINALE GENERALE.....	12
22.	ACCERTAMENTI CREDITI	13

83/2024

"Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino canale "Frattese" nel Comune di Sant'Orbano, canale "Grassano" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terracina Padovana e canale "Altipiani" nei Comuni di Bovolenta, Collezola e Pernumia"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

1. PROGETTO

Premesso che nei mesi di maggio e novembre 2019 il territorio veneto ricadente nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, nonché della Città metropolitana di Venezia è stato ripetutamente interessato da eventi atmosferici caratterizzati da rovesci e temporali, accompagnati in alcuni casi da venti impetuosi, la cui intensità ha causato lo stato di crisi della rete idraulica di bonifica preposta alla salvaguardia del territorio. Tali eventi eccezionali hanno motivato le dichiarazioni dello "stato di crisi" da parte del Presidente della Regione del Veneto, nonché l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza.

Con deliberazione n. 230 del 02/03/2021 la Giunta regionale ha disposto il riparto delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e novembre 2019 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, nonché la Città metropolitana di Venezia, destinando al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come riportato nell'allegato A della citata deliberazione, l'importo di euro 400.000,00 per la realizzazione di interventi di ripristino e adeguamento delle opere di bonifica ricadenti nei Comuni individuati nelle declaratorie ministeriali.

Con nota prot. n. 111776 del 10/03/2021, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha informato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dell'adozione da parte della Giunta Regionale del provvedimento di riparto dei fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, invitando, nel contempo, a presentare agli Uffici Regionali la proposta di intervento per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dagli eventi calamitosi in argomento, corredato del relativo cronoprogramma finanziario.

Con nota prot. n. 3344 del 25/03/2021, il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli Uffici Regionali la proposta di intervento di cui sopra, a cui ha fatto seguito la nota regionale prot. n. 164940 del 12/04/2021 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, valutando positivamente la suddetta proposta di intervento, autorizzava a presentare, all'istruttoria degli Organi Regionali competenti, il

progetto relativo ai "Lavori di ripristino dei canali Frattesina in Comune di Sant'Urbano, Frassenella in Comune di Agugliaro, Prarie in Comune di Terrassa Padovana e Altipiano nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia", per l'importo di euro 400.000,00.

Il Consorzio ha predisposto in data 27/05/2021 il Progetto Esecutivo, per il "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo "Frattesina" in Comune di Sant'Urbano, canale "Frassenella" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terrassa Padovana e canale "Altipiano" nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" redatto dall' Ing. Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di Bonifica "Adige Euganeo" di Este (PD) per l'importo complessivo di € 400.000,00.

Detto progetto prevede l'esecuzione di interventi di ripristino e ricostruzione di scarpate e petti arginali franati, con adeguate opere di presidio, interessanti i seguenti corsi d'acqua:

- scolo Frattesina in dx idraulica per un'estesa di m 690;
- canale Frassenella in dx idraulica per un tratto di m 400;
- scolo Prarie in dx idraulica per un tratto di m 100;
- canale Altipiano in dx idraulica per un tratto di m 160, in sx idraulica per m 150 e in dx idraulica per un tratto di m 100

Con successivo decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.32 del 07/10/2021, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 02/03/2021 n. 230, è stato assunto l'impegno del contributo complessivo di € 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD).

2. CONCESSIONE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.90/2021 del 10/06/2021 fu approvato il progetto esecutivo "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo "Frattesina" in Comune di Sant'Urbano, canale "Frassenella" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terrassa Padovana e canale "Altipiano" nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" per l'importo complessivo di € 400.000,00 a cui ha fatto seguito l'approvazione della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova col voto n.76 emesso nell'Adunanza del 16/07/2021.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione regionale ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.32 del 07/10/2021 venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'importo di € 400.000,00 e concessa l'esecuzione dei lavori al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato il seguente codice per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B77H21001710002**

C.I.G.: **9138005846** (Appalto n.270 – lavori in appalto)

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO

Lavori principali (Appalto n.270)

Con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.8262 del 09/08/2022, in esito alla gara di appalto espletata secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.76/2020 convertito nella L.n. 120/2020 e s.m.i., giusto verbale di gara con repertorio consortile n.2452 del 07/07/2022, ed alle verifiche effettuate dalla Struttura Consorziale comprensive di quelle previste dall'art.82 e seguenti del D. Lgs. n.159/2011, veniva aggiudicato l'appalto delle opere "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo "Frattesina" in Comune di Sant'Urbano, canale "Frassenella" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terrassa Padovana e canale "Altipiano" nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" all'operatore economico C.G.M. S.r.l, con sede in Via Feltrina Sud, 189 - Montebelluna (TV) per un importo di € 273.344,41 oltre all'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00. Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/09/2022, rep. 2475, e registrato all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Padova (PD) in data 30/09/2022 al n. 37331 S1T.

5. PERIZIA DI VARIANTE N.1

A seguito dell'istanza consortile n. 180 del 10/01/2023, con nota datata 16/01/2023 - prot. n. 27209 è stata rilasciata apposita autorizzazione da

parte della Direzione regionale all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, quantificate in euro 26.834,72.

In data 26/07/2023 è stata redatta la "Perizia di variante n.1 ", la quale, oltre a fungere da assestamento contabile in virtù delle lavorazioni allibrate nei SAL n.1 e 2, ha tenuto conto del fatto che l'intervento n. 5 di progetto, relativo al presidio spondale lungo il canale Altipiano in comune di Bovolenta per un'estesa di circa m 160 eseguito in diretta amministrazione dal Consorzio per motivi d'urgenza prima della firma del contratto, doveva essere stralciato dal programma lavori.

Questa variazione insorta in corso d'opera si è unita alla necessità di dare corso al meccanismo di compensazione per revisione prezzi di cui al Decreto Aiuti, prorogato per tutto l'anno 2023 dall'art. 1, comma 458, della L. 197/2022 (Legge finanziaria 2023), utilizzando il prezzario regionale 2023; il costo delle compensazioni per l'anno 2023, non previsto ed applicabile in virtù di una normativa di ordine superiore, ha imposto una rimodulazione degli interventi finalizzata al massimo risparmio economico, fatta salva la funzionalità dell'intervento nel suo complesso. E' stato quindi modificato il contratto secondo l'art. 106, comma 1, lettera c per realizzare un risparmio da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Infine, con le somme a disposizione restanti, al netto delle compensazioni di cui al Decreto Aiuti, si è allungato il tratto di presidio di sponda del canale Altipiano, da 150 m a 441,75 m, in Comune di Correzzola.

In particolare, detta Perizia, ha previsto una diminuzione dell'importo originario del contratto per euro 10.484,97 corrispondente ad una diminuzione contrattuale del 3,84 %.

Facendo seguito al parere favorevole della C.T.R.D. LL.PP. di Padova n. 115 del 20/10/2023 relativo alla Perizia in parola datata 26/07/2023, con Decreto n. 122 del 05/12/2023 il Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione ha approvato la Perizia di Variante n. 1 con rimodulazione del quadro economico di spesa.

In data 26/07/2023 l'impresa appaltatrice dei lavori ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 1 e Concordamento nuovi prezzi per l'importo in diminuzione di euro 10.484,97 oltre IVA, di cui alla Perizia di Variante n. 1 portando il totale dei lavori affidati all'operatore economico "C.G.M. S.r.l." ad euro 262.859,44, oltre IVA.

6. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI

Lavori principali - Appalto n.270 - operatore economico "CGM S.r.l." di Montebelluna (TV):

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 05/10/2022; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 4 del contratto, 210 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere il 02/05/2023.

Con Verbale di sospensione dei lavori n.1, in data 07/04/2023, i lavori sono stati sospesi per la redazione di una relazione di variante n. 1 per contemplare anche la mancata esecuzione dell'intervento n. 5 lungo il canale Altipiano.

I lavori furono ripresi in seguito, dopo che sono cessate le temporanee esigenze per le quali si era provveduto alla sospensione dei lavori, come da Verbale di ripresa n. 1 in data 15/09/2023 e risultando quindi sospesi per 161 giorni naturali e consecutivi.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/09/2023 come da Certificato di ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali.

Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori principali - Appalto n.270

Verbali	Data	Giorni	Scadenza
Consegna lavori	05/10/2022	210	02/05/2023
Verbale di sospensione dei lavori n. 1	07/04/2023		
Verbale di ripresa n. 1	15/09/2023	161	10/10/2023
Certificato di ultimazione dei lavori	29/09/2023	(-14)	

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

La funzione del Responsabile del procedimento e di Direzione Lavori è stata svolta dall' Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

8. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La coordinazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera è stata espletata dall' Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori principali - appalto n. 270 - è stata espletata dal Geom. Moreno Rosin, il tutto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, a seguito di affidamento dell'incarico con Determinazione del Direttore Generale n. 10133 del 06/10/2022.

9. COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro.

Pertanto, relativamente ai lavori principali in appalto (appalto n.270), il Direttore dei Lavori in data 26/02/2024 ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del Certificato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa "CGM S.r.l." pari ad euro 14.430,46 oltre l'IVA sull'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti per euro 262.371,91 di cui all'ammontare del conto finale.

10. LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1)

I lavori principali in appalto sono stati realizzati dall'Impresa "CGM S.r.l." con sede a Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud, 189.

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 3)

Detti lavori sono così compendati:

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	259.859,44
- Importo dello stato finale generale:	<u>259.371,91</u>
Differenza €	487,53

11. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori principali in appalto (A.2)

Gli importi finali degli "oneri per la sicurezza" per i lavori principali in appalto sono così determinati:

(Allegato 3)

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	3.000,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>3.000,00</u>
Differenza €	0,00

12. SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE A IVA (B.1)

Le spese generali non assoggettate a IVA hanno riguardato essenzialmente la tassa ANAC per le varie gare d'appalto e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità.

(Allegato 4).

In particolare, si evidenzia che il costo del personale interno risulta superiore alla disponibilità prevista nel Quadro Economico nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione; pertanto, si richiede la liquidazione dell'importo residuo disponibile di euro 23.435,01 inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, pari ad euro 25.165,79 (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	23.950,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>23.931,51</u>
Differenza €	18,49

13. SPESE GENERALI ASSOGGETTATE A IVA (B.1)

Le spese generali assoggettate a IVA hanno riguardato essenzialmente le analisi delle terre e rocce da scavo, la pubblicazione sul BUR on-line di ordinanze e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

(Allegato 5).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	3.445,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>3.505,00</u>
Differenza €	- 60,00

14. I.V.A. 22% su A+B.1+B.6 (B.2)

Il calcolo dell’IVA sui lavori principali in appalto (A) e relativi oneri per la sicurezza, sulle spese generali assoggettate a IVA (B.1) e sulla compensazione per revisione prezzi (B.6) fornisce i seguenti valori (Allegato 6):

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	67.519,84
- Importo dello stato finale generale:	<u>67.550,11</u>
Differenza €	-30,27

15. INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.3)

Gli indennizzi per danni ed occupazioni temporanee per pubblica utilità nonché l'indennizzo dei relativi soprassuoli, sono stati liquidati.

Le somme per le occupazioni temporanee e relativi oneri accessori, indennità a enti e privati, sono così determinate (Allegato 7):

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del	
---	--

05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	1.572,43
- Importo dello stato finale generale:	<u>1.472,43</u>
Differenza €	100,00

16. ARROTONDAMENTO (B.4)

Le somme per arrotondamento non sono state utilizzate.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	49,37
- Importo dello stato finale generale:	<u>0,00</u>
Differenza €	49,37

17. COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI – D.L. 50/2022 (DECRETO AIUTI) E DELLA L. 197/2022 (B.6)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2022 (Decreto Aiuti) e della L. 197/2022 è stata corrisposta all'appaltatore dei lavori "C.G.M. S.r.l." la somma complessiva di 41.169,04 I.V.A. esclusa per i maggiori oneri degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. (Allegato 8)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Quadro Perizia di Variante n.1):	40.603,92
- Importo dello stato finale generale:	<u>41.169,04</u>
Differenza €	-565,12

18. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione di tutti i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori principali - Appalto n.270 - CIG: 9138005846, a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, l'operatore economico "C.G.M. S.r.l" di

Montebelluna (TV) nonché l'Impresa subappaltatrice "Quattro Emme S.r.l." di Porto Viro (RO), risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 20/03/2024.

19. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori principali appaltati all'operatore economico "C.G.M. S.r.l." - appalto n. 270 - CIG: 9138005846 ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con nota prot. n.12511 del 28/11/2023, è stata chiesta la pubblicazione per 60 giorni consecutivi dell'avviso ai creditori presso i rispettivi albi pretori dei comuni di Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Correzzola e Pernumia in Provincia di Padova e Agugliaro in provincia di Vicenza.

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 07/02/2024.

20. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatrice dei lavori principali (C.G.M. S.r.l.) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 11/03/2024.

21. STATO FINALE GENERALE

L'importo dello stato finale generale ammonta a euro **400.000,00** (Allegato 1).

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato finale generale. (Allegato 2)

Di seguito si riporta l'elenco degli atti con cui sono stati approvati i vari quadri economici precedenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 02/03/2021 (Riparto delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale);
- Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 90/2021 del 10/06/2021 (Approvazione Progetto Esecutivo);
- Parere C.T.R.D. LL.PP. di Padova con voto n.76 del 16/07/2021 (Parere favorevole su Progetto Esecutivo);
- Decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 32 del 07/10/2021 (Approvazione progetto esecutivo, concessione dell'esecuzione dei lavori e assunzione dell'impegno di spesa);
- Decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 57 del 18/07/2022 (Proroga del termine per l'inizio dei lavori);
- Nota della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione Prot. N. 0027209 del 16/01/2023 di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa;
- Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 136/2023 del 14/09/2023 (Approvazione Perizia di Variante n. 1);
- Parere C.T.R.D. LL.PP. di Padova con voto n.115 del 20/10/2023 (Parere favorevole su Perizia di Variante n.1);
- Decreto del Direttore della Direzione della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 122 del 05/12/2023 (Approvazione perizia di variante n. 1).

22. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio ha richiesto lo svincolo di **euro 251.141,33** da parte della Regione del Veneto, che ha già provveduto al relativo pagamento per cui rimane un ulteriore credito di **euro 148.858,67** (centoquarantottomilaottocentocinquotto/67), pari al 37,21% del finanziamento, da liquidare al Consorzio dopo l'approvazione della contabilità finale da parte degli organi preposti.

Tabella riepilogativa delle somme richieste/liquidate al Consorzio dalla Regione

Accertamenti crediti - Reversali						
Accertamento Crediti				Reversali		
N.	Data	Stato	Importo	N.	Data	Importo

83/2024

"Ripristino opere pubbliche di bonifica pianeggiate da eccezionali avverse condizioni atmosferiche dall'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino canale "Frattese" in Comune di Sant'Orbano, canale "Grassano" in Comune di Agugliaro, canale "Prarie" in Comune di Terracina Padovana e canale "Altipiani" nei Comuni di Bovolenta, Collezola e Pernumia"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

			richiesto (euro)			liquidato (euro)
1	22/08/2023	Liq. (1°Acc. cred.)	251.141,33	251.141,33
A TOTALE IMP. RICHIESTO €			251.141,33			
B TOTALE IMPORTO GIA' LIQUIDATO €				251.141,33		
C IMPORTO FINANZIAMENTO €				400.000,00		
D DIFFERENZA DA LIQUIDARE (C-B) €				148.858,67		

Este, 13 maggio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Frison

83/2024

Allegato 1) QUADRO ECONOMICO STATO FINALE GENERALE

			STATO FINALE GENERALE
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori a misura	Euro	259 371,91
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	3 000,00
	TOTALE LAVORI (VOCI A1+A2)		262 371,91
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese Generali non assoggettate a IVA	Euro	23 931,51
B.1	Spese Generali assoggettate a IVA	Euro	3 505,00
B.2	I.V.A. (22% di A+B1+B6)	Euro	67 550,11
B.3	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	1 472,43
B.4	Arrotondamento	Euro	-
B.5	Economie derivanti dal ribasso d'asta	Euro	-
B.6	Compensazione per rev. Prezzi di cui al D.L. 50/2022 e della L.197/2022	Euro	41 169,04
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM. (VOCE B)		137 628,09
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		400 000,00

83/2024

(Allegato 2) **CONTO D'ASTA FRO**

		Prog. Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia n.1	Conto Finale Generale	Raffronto Perizia n. 1 - Conto Finale Generale	
LAVORI IN APPALTO							
A.1	Lavori a misura	Euro	292 340,08	270 344,41	259 859,44	259 371,91	487,53
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)	Euro	292 340,08	270 344,41	259 859,44	259 371,91	487,53
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)	Euro	295 340,08	273 344,41	262 859,44	262 371,91	487,53
SOMME A DISPOSIZIONE							
B.1	Spese Generali non assoggettate a IVA	Euro			23 950,00	23 931,51	18,49
B.1	Spese Generali assoggettate a IVA	Euro	29 000,00	29 000,00	3 445,00	3 505,00	-60,00
B.2	I.V.A. (22% di A+B1+B6)	Euro	64 974,82	60 135,77	67 519,84	67 550,11	-30,27
B.3	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	3 000,00	3 000,00	1 572,43	1 472,43	100,00
B.4	Arrotondamento	Euro	1 305,10	1 305,10	49,37	-	49,37
B.5	Economie derivanti dal ribasso d'asta	Euro		26 834,72	-	-	-
B.6	Compensazione per rev. Prezzi di cui al D.L. 50/2022 e della L.197/2022	Euro			40 603,92	41 169,04	-565,12
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZ. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	98 279,92	120 275,59	137 140,56	137 628,09	-487,53
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	393 620,00	393 620,00	400 000,00	400 000,00	0,00

83/2024

1

CONSIGLIO DI BONIFICA
ADRIATE - EUGANEO

ESTE – VIA AUGUSTEA 25
(Provincia di Padova)

Opere: "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo "Frattesina" in comune di Sant'Urbano, canale "Fras-senella" in comune di Agugliaro, canale "Prarie" in comune di Terrassa Padovana e canale "Altipiano" nei comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia" – Appalto n. 270 – CIG: 9138005846 – CUP B77H21001710002

CONTO FINALE

Impresa: CGM S.R.L., con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 189, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso: 04252470267 (R.E.A. TV - 355203).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

83/2024

CONSORZIO DI BONIFICA

"ADIGE EUGANEO" - ESTE (PD)

TITOLO: "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle provincie di Padova e Vicenza. Ripristino canale Frattesina in comune di Sant'Urbano, canale Frassenella in comune di Agugliaro, canale Prarie in comune di terrassa Padovana e canale Altipiano nei comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia"

CUP:B77H21001710002. CIG:9138005846. Appalto n. 270.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Frison, il giorno 26/02/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Geom. Gazzola Paolo, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
 - sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 27/05/2021 e la "Perizia di variante n.1" del 26/07/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle

83/2024

riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 27/05/2021 e della "Perizia di variante n.1" del 26/07/2023 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 22/09/2022, repertorio consortile n. 2475, e del Verbale n.2 di concordamento Nuovo Prezzo del 28/11/2023 senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, rimodulato dall'atto di sottomissione n.1 del 26/07/2023, di € 487,53;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

83/2024

ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "CGM S.r.l." in base al contratto in data 22/09/2022, repertorio consortile n. 2475, rimodulato dall'atto di sottomissione n.1 del 26/07/2023 per l'importo di € 262.859,44, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 262.371,91
 - a dedurre per certificati di pagamento emessi € 247.941,45
- resta il credito netto dell'Impresa in € 14.430,46

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Correzzola, li 26/02/2024

Il D.L. e R.U.P.

Ing. Lorenzo Frison

(f.to digitalmente)

L'impresa "CGM S.r.l."

Geom. Gazzola Paolo

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Vettorello dr. Stefano
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005