



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°095/2024

OGGETTO: “COMUNE DI MONTAGNANA - SCOLO PIZZON, VIA ARGINE PADOVANO SPONDA FRANATA CON NECESSITÀ DI REALIZZARE PRESIDIO IN PIETrame”: CONTABILITÀ FINALE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 13 (tredici) del mese di Giugno, alle ore 18:30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 6/6/2024 prot.n.6.756 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

| N. | COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI GIUSTIFICATI | ASSENTI INGIUSTIFICATI |
|----|--|----------|----------------------|------------------------|
| 1 | Zanato Michele <i>Presidente</i> | X | | |
| 2 | Marcon Renzo <i>VicePresidente</i> | X | | |
| 3 | Bertin Mauro | X | | |
| 4 | Capuzzo Stefano | X | | |
| 5 | Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i> | X | | |
| 6 | Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i> | | X | |
| | Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i> | | X | |

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°05: “COMUNE DI MONTAGNANA - SCOLO PIZZON, VIA ARGINE PADOVANO SPONDA FRANATA CON NECESSITÀ DI REALIZZARE PRESIDIO IN PIETrame”: CONTABILITÀ FINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorici verificatesi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e che con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8/7/2021 gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia, colpiti dagli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;

RICORDATO che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.761 del 30/3/2021 il Commissario Delegato ha nominato un Soggetto attuatore per la definizione della stima dei fabbisogni al fine di far fronte ai danni subiti al patrimonio pubblico di amministrazioni pubbliche, riportando nel Quadro A della succitata O.C.D.P.C. le risorse assegnate al Consorzio Adige Euganeo per l'importo complessivo di euro 391.000,00;

RICORDATO che con ordinanza del Commissario Delegato n.2 del 13/2/2023 è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, che include l'intervento in oggetto: "Comune di Montagnana – Scolo Pizzon Via Argine Padovano - 700 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" per un importo di euro 84.000,00;

RICORDATO che con propria deliberazione n.64/2023 del 20/4/2023 si è approvato il relativo progetto Esecutivo ed affidato alla Struttura Consorziale di procedere all'assegnazione dei lavori in oggetto mediante gara d'appalto;

ATTESO che i relativi lavori, a seguito di gara svolta con la procedura prevista dall'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020 come modificato dal D.L.n.77/2021 convertito nella L.n.108/2021 e preventivamente autorizzata con la propria deliberazione n.64/2023 del 20/04/2023, sono stati affidati in appalto con determinazione del Direttore n.7101 del 28/6/2023 all'operatore economico Berti Diego S.r.l. di Porto Viro per l'importo contrattuale di euro 54.258,72 oltre IVA;

ATTESO che in fase di esecuzione dei lavori è stata redatta la Perizia di assestamento n.1 approvata con propria deliberazione n.170/2023 del 9/11/2023 prevedendo una rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico, necessaria per tener conto dell'effetto generato dalla compensazione per revisione prezzi di cui al Decreto Aiuti con l'introduzione della nuova voce del quadro economico "Compensazione per revisione prezzi per la somma di euro 8.448,81, mantenendo inalterato il complessivo importo di finanziamento di euro 84.000;

ATTESO che i lavori iniziati in data 16/10/2023 sono stati completati, come accertato con certificato di ultimazione lavori del 13/12/2023, in tempo utile e regolarmente eseguiti come da Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori rilasciato in data 03/04/2024;

ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente deliberazione, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto redatto in data 3/4/2024 e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento datata 27/05/2024, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto

è stata complessivamente pari a euro 82.466,42 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 82.466,42 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute, riscontrando un'economia di euro 1.533,58 sull'importo di finanziamento;

CONSIDERATO quanto dispone la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale denominato "Comune di Montagnana – Scolo Pizzon Via Argine Padovano - 700 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 82.466,42 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 82.466,42 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute, riscontrando un'economia di euro 1.533,58 sull'importo di finanziamento;

RITENUTO, altresì, di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Comune di Montagnana – Scolo Pizzon Via Argine Padovano - 700 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto e la Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento, che vengono allegati in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 82.466,42 da porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui euro 82.466,42 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute, riscontrando un'economia di euro 1.533,58 sull'importo di finanziamento;

3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la Contabilità Finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Facciate: n.3

All.: n.02

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

IL PRESIDENTE
Michele Zanato

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 21/6/2024;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

095/2024

1

**CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE - EUGANEO**

ESTE - VIA AUGUSTEA 25
(Provincia di Padova)

Opere"Comune di Montagnana (PD) - Scolo Pizzon Via Argine Padovano 700 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" - Appalto n. 322 - CIG: 98316359DB - CUP B58H22018210002

CONTO FINALE

Impresa: Berti Diego S.R.L., con sede in Porto Viro (RO), Via Rodolfo Morandi n. 3/B, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rovigo: 01400100291 (R.E.A. RO - 153043).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

095/2024

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

TITOLO: "Comune di Montagnana (PD) – Scolo Pizzon Via Argine Padova-
no 700 m. complessivi di sponda franata con necessità di realiz-
zare presidio in pietrame"

CUP:B58H22018210002

CIG:98316359DB

Appalto n. 322

FINANZIAMENTO: Opera finanziata con provvedimento Commissariale di
cui all'O.D.P.C. n. 761/2021

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Frison, il giorno 03/04/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Geom. Berti Andrea, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 31/03/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

| |
|---|
| U |
| CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N.0003804/2024 del 04/04/2024 |
| Firmatario: DIEGO BERTI, LORENZO FRISON, Stefano Vettorello |

095/2024

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 31/03/2023 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 22/08/2023, repertorio consortile n. 2585, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, di € 1.733,10;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

095/2024

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, ricompresi nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 761/2021, eseguiti dall'impresa "Berti Diego S.r.l." in base al contratto in data 22/08/2023, repertorio consortile n. 2585, per l'importo di € 54.258,72, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

| | | |
|---|---|-----------|
| • ammontare del conto finale | € | 52.525,62 |
| • a dedurre per certificato di pagamento emesso | € | 50.687,22 |
| resta il credito netto dell'Impresa in | € | 1.838,40 |

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Montagnana, li 03/04/2024

Il D.L. e R.U.P.

Ing. Lorenzo Frison

(f.to digitalmente)

L'impresa "Berti Diego S.r.l."

Geom. Berti Andrea

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Vettorello dr. Stefano
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

095/2024

REGIONE del VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N.761 DEL 30/03/2021



Consorzio di Bonifica
ADIGE EUGANEO

Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 e O.C.D.P.C. n.761 del 30/03/2021
Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023

CONTO FINALE

COMUNE DI MONTAGNANA (PD) - SCOLO PIZZON
VIA ARGINE PADOVANO

700 m complessivi di sponda franata con necessità di
realizzare presidio in pietrame

Classifica: 33.2.169

CUP: B58H22018210002



1 - Relazione del Responsabile Unico del
Procedimento

DATA: 27 MAGGIO 2024



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROVINCIA DI VICENZA. (Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021)

Comune di Montagnana (PD) – Scolo Pizzon Via Argine Padovano – 7000 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame

(finanziamento € 84.000,00)

O.C.D.P.C. N.761 del 30/03/2021 (Nomina Soggetto Attuatore ed assegnazione risorse ai vari Enti);
Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023 (Rimodulazione piano interventi con finanziamento del Progetto in oggetto);
Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.64/2023 del 20/04/2023 (Approvazione Progetto Esecutivo);
Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.171/2023 del 09/11/2023 (Approvazione Perizia di assestamento n.1)

C.U.P.: B58H22018210002

RELAZIONE FINALE

Este, 27 Maggio 2024

095/2024

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | PROGETTO..... | 3 |
| 2. | CONCESSIONE | 4 |
| 3. | A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE..... | 5 |
| 4. | AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO | 5 |
| 5. | SUBAPPALTI..... | 5 |
| 6. | PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 1..... | 5 |
| 7. | TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI | 6 |
| 8. | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO..... | 7 |
| 9. | DIREZIONE LAVORI..... | 7 |
| 10. | COORDINATORE PER LA SICUREZZA | 7 |
| 11. | COLLAUDO | 7 |
| 12. | LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1)..... | 8 |
| 13. | ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI IN APPALTO (A.2)..... | 8 |
| 14. | INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.1)..... | 9 |
| 15. | SPESE GENERALI (B.2)..... | 9 |
| 16. | SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA (B.2.1)..... | 9 |
| 17. | I.V.A. 22% SU (A + B.2+B.6) (B.3)..... | 10 |
| 18. | ARROTONDAMENTO (B.4)..... | 10 |
| 19. | ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (B.5) | 10 |
| 20. | COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI (L.41/2023) (B.6)..... | 11 |
| 21. | ASSICURAZIONI SOCIALI | 11 |
| 22. | AVVISI AI CREDITORI..... | 11 |
| 23. | CESSIONE DEI CREDITI..... | 12 |
| 24. | STATO FINALE GENERALE | 12 |
| 25. | ACCERTAMENTI CREDITI..... | 12 |

1. PROGETTO

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, e successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 08 luglio 2021 che prevede l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 761 del 30 marzo 2021 il Commissario Delegato nominava un Soggetto attuatore per la definizione della stima dei fabbisogni al fine di far fronte ai danni subiti al patrimonio pubblico di amministrazioni pubbliche.

Nell'elenco riportato nel Quadro A della O.C.D.P.C sopra richiamata al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono state assegnate risorse per un importo di € 391.000,00.

Con Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 13/02/2023 è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, che include l'intervento oggetto della presente progettazione.

Il Consorzio ha predisposto in data 20/04/2023 il Progetto Esecutivo, dei Lavori "*Comune di Montagnana – Scolo Pizzon Via Argine Padovano – 700 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" redatto dall'Ing. Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di Bonifica "Adige Euganeo" di Este (PD) per l'importo complessivo di € 84.000,00.

Detto progetto prevedeva il ripristino e la ricostruzione di un tratto di scarpata franata, ripresa con adeguate opere di presidio dello scolo Pizzon in Comune di Montagnana, per un'estesa di 321 m, in destra idraulica.

Nello specifico, lo scolo Pizzon risulta un essenziale collettore di bonifica per accumulare e convogliare le acque del bacino "Pizzon-Bandizza" nel Fiume Fratta e poi nel Fiume Brenta.

Le opere previste dal progetto sono così identificabili:

- l'espurgo del fondo dello scolo per uno spessore medio di circa 20 cm;

095/2024

- Scavo per la formazione del cassero;
- Fornitura ed infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2,50 m e del diametro in testa di 25-30 cm circa nel numero di 3 pali a metro lineare;
- la posa di geotessile, di resistenza a trazione pari a 66 KN, atto a costituire idonea barriera filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella indicata negli elaborati progettuali;
- la fornitura e posa di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, con pezzatura da 10 a 50 kg;
- la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, previa asciugatura.

2. CONCESSIONE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.64/2023 del 20/04/2023 fu approvato il progetto esecutivo datato 31/03/2023 denominato "*Comune di Montagnana - Scolo Pizzon Via Argine Padovano - 700 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" per l'importo complessivo di € 84.000,00.

Di seguito il relativo quadro economico del progetto esecutivo approvato:

| LAVORI "OG8" | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| A.1 | Lavori a misura | Euro | 60.313,46 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro | 1.400,00 |
| TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) | | Euro | 61.713,46 |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) | Euro | 61.713,46 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità | Euro | 1.200,00 |
| B.2 | Spese Generali | Euro | 6.000,00 |
| B.3 | I.V.A. (22% di A+B.2) | Euro | 14.896,96 |
| B.4 | Arrotondamento | Euro | 189,58 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) | Euro | 22.286,54 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | | Euro | 84.000,00 |

095/2024

3. A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha individuato il seguente codice per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B58H22018210002**

C.I.G.: **98316359DB** (Appalto n.322 - Lavori in appalto)

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO

Lavori principali (Appalto n.322)

Con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.7101 del 28/06/2023, in esito alla gara di appalto espletata secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella L.n.108/2021, veniva aggiudicato l'appalto dei Lavori "*Comune di Montagnana – Scolo Pizzon Via Argine Padovano – 700 m complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame*" all'operatore economico "Berto Diego S.r.l.", con sede in Via Rodolfo Morandi, 3/B – Porto Viro (RO) per un importo di € 54.258,72 oltre all'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.400,00. Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/08/2023, rep. 2585.

5. SUBAPPALTI

Durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

6. PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 1

I lavori in appalto sono stati consegnati il 16/10/2023.

In data 23/10/2023 è stata redatta dalla Struttura Consorziale la Perizia di assestamento n.1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 170/2023 del 09/11/2023, veniva approvata la "Perizia di assestamento n. 1" del progetto in argomento. Detta Perizia prevedeva una rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico, necessaria per tener conto dell'effetto generato dalla

095/2024

compensazione per revisione prezzi di cui al Decreto Aiuti con l'introduzione della nuova voce del quadro economico "Compensazione per revisione prezzi (L.41/2023)". In particolare detta Perizia ha previsto l'allineamento delle varie voci di spesa delle "somme a disposizione" a quanto effettivamente speso e all'accantonamento aggiuntivo di € 8.448,81 per le compensazioni per revisione prezzi, mantenendo inalterato il complessivo importo finanziato di € 84.000,00.

Di seguito il relativo quadro economico della Perizia di assestamento n.1 approvato:

| LAVORI "OG8" | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| A.1 | Lavori a misura | Euro | 52.858,72 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro | 1.400,00 |
| TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) | | Euro | 54.258,72 |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) | Euro | 54.258,72 |
| | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità | Euro | 800,00 |
| B.2 | Spese Generali | Euro | 300,00 |
| B.2.1 | Spese Generali non assoggettate ad IVA | Euro | 5.700,00 |
| B.3 | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | Euro | 13.861,66 |
| B.4 | Arrotondamento | Euro | 630,81 |
| B.5 | Economie da ribasso d'asta | Euro | 0,00 |
| B.6 | Compensazioni per revisione prezzi (L.41/2023) | Euro | 8.448,81 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B | (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5+B.6) | Euro | 29.741,28 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | | Euro | 84.000,00 |

7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI

Lavori principali - Appalto n.322 - operatore economico "Berti Diego S.r.l." di Porto Viro (RO):

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 16/10/2023; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 4 del contratto, 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere il 14/12/2023.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/12/2023 come da Certificato di ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e

pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali. Con il suddetto certificato di ultimazione dei lavori vengono altresì concessi ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura di ghiaione.

Con Certificato di efficacia dell'ultimazione lavori del 18/12/2023, il Direttore dei Lavori certifica il completamento delle attività marginali.

Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori principali - Appalto n.322

| Verbali | Data | Giorni | Scadenza |
|--|-------------|---------------|-----------------|
| Consegna lavori | 16/10/2023 | 60 | 14/12/2023 |
| Certificato di ultimazione dei lavori | 13/12/2023 | (-1) | 18/12/2023 |
| Certificato di efficacia dell'ultimazione lavori | 18/12/2023 | (0) | |

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta dall'ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio.

9. DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di Direttore operativo dei lavori sono state espletate dal Geom. Leonardo Favaro, entrambi impiegati tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e con l'alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Frison.

10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La coordinazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera è stata espletata dall'ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di bonifica Adige Euganeo.

Per i lavori principali - appalto n. 321 - non si è reso necessario nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i casi previsti dal titolo IV art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

11. COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro.

095/2024

Pertanto, relativamente ai lavori principali in appalto (appalto n.322), il Direttore dei Lavori in data 03/04/2024 ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del Certificato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa "Berti Diego S.r.l." pari ad euro 1.838,40 oltre l'IVA sull'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti per euro 52.525,62 di cui all'ammontare del conto finale.

12. LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1)

I lavori principali in appalto sono stati realizzati dall'operatore economico "Berti Diego S.r.l.", con sede Via Rodolfo Morandi, 3/B – Porto Viro (RO).

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 3)

Detti lavori sono così compendati:

| | |
|---|------------------|
| - Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): | 52.858,72 |
| - Importo dello stato finale generale: | <u>51.125,62</u> |
| Differenza € | 1.733,10 |

13. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori in appalto (A.2)

Gli importi finali degli "oneri per la sicurezza" per i lavori in appalto sono così determinati: (Allegato 3)

| | |
|---|-----------------|
| - Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): | 1.400,00 |
| - Importo dello stato finale generale: | <u>1.400,00</u> |
| Differenza € | 0,00 |

095/2024

14. INDENNIZZI PER DANNI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (B.1)

Gli indennizzi per danni ed occupazioni temporanee per pubblica utilità nonché l'indennizzo dei relativi soprassuoli, sono stati liquidati.

Le somme per le occupazioni temporanee e relativi oneri accessori, indennità a enti e privati, sono così determinate: (Allegato 4)

Dette spese sono così compendiate:

| | |
|---|---------------|
| - Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): | 800,00 |
| - Importo dello stato finale generale: | <u>480,76</u> |
| Differenza € | 319,24 |

15. SPESE GENERALI (B.2)

Le spese generali (assoggettate ad I.V.A.) hanno riguardato essenzialmente le analisi delle terre e rocce da scavo e la pubblicazione dell'inserzione n.38 nel BUR Online della Regione del Veneto e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità (Allegato 5).

Dette spese sono così compendiate:

| | |
|---|---------------|
| - Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): | 300,00 |
| - Importo dello stato finale generale: | <u>320,00</u> |
| Differenza € | -20,00 |

16. SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA (B.2.1)

Le spese generali non assoggettate ad IVA hanno riguardato essenzialmente il contributo ANAC per la gara d'appalto n.322 e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, assistenza ai lavori, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27) (Allegato 6).

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): 5.700,00
 - Importo dello stato finale generale: 7.541,00
- Differenza € -1.841,00**

17. I.V.A. 22% su (A + B.2+B.6) (B.3)

Il calcolo dell'IVA sui lavori principali in appalto (A) e relativi oneri per la sicurezza, sulle spese generali (B.2) e sulla compensazione per revisione prezzi (B.6) fornisce i seguenti valori (Allegato 7):

- Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): 13.861,66
 - Importo dello stato finale generale: 13.424,45
- Differenza € 437,21**

18. ARROTONDAMENTO (B.4)

Le somme per arrotondamento non sono state utilizzate.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): 630,81
 - Importo dello stato finale generale: 0,00
- Differenza € 630,81**

19. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (B.5)

Le economie derivanti dal ribasso d'asta in sede di aggiudicazione dei lavori principali in appalto (n.322) pari ad € 9.094,78 sono state interamente utilizzate per sopperire alla compensazione per revisione prezzi in

ottemperanza alla L. n.41/2023 oltre alla rimodulazione di alcune voci delle somme a disposizione del quadro economico così come previsto con la Perizia di assestamento n.1.

20. COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI (L.41/2023) (B.6)

Ai sensi della Legge n.41/2023 è stata corrisposta all'Appaltatore dei lavori in appalto "Berti Diego S.r.l." la somma complessiva di € 8.174,59 (I.V.A. esclusa) per i maggiori oneri a compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. (Allegato 8).

Dette spese sono così compendiate:

| | |
|---|-----------------|
| - Importo autorizzato con Deliberazione n.170/2023 del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este emessa in data 09/11/2023 (Quadro Perizia di assestamento n.1): | 8.448,81 |
| - Importo dello stato finale generale: | <u>8.174,59</u> |
| Differenza € | 274,22 |

21. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione di tutti i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori principali - Appalto n.322 - CIG: 98316359DB, a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, l'operatore economico "**Berti Diego S.r.l.**" di Porto Viro (RO), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 15/04/2024.

In data 06/02/2024 Prot. n.202400598PD00/3, è stata rilasciata dalla Cassa Edile del Veneto l'attestazione di congruità della manodopera - Codice univoco di congruità CNCEC9011918254 per i lavori in appalto.

22. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori principali appaltati all'operatore economico "**Berti Diego S.r.l.**" di Porto Viro (RO) - Appalto n.322 - CIG: 98316359DB ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con nota prot. n.1264 del

01/02/2024, è stata chiesta la pubblicazione per 60 giorni consecutivi dell'avviso ai creditori presso l'albo pretorio del comune di Montagnana in Provincia di Padova.

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 03/04/2024.

23. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatrice dei lavori in appalto (Berti Diego S.r.l.) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 16/04/2024.

24. STATO FINALE GENERALE

L'importo dello stato finale generale ammonta complessivamente ad euro **82.466,42** (Allegato 1).

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato finale generale. (Allegato 2)

Di seguito si riporta l'elenco degli atti con cui sono stati approvati i vari quadri economici:

- O.C.D.P.C. n.761 del 30/03/2021 (Nomina del Soggetto Attuatore ed assegnazione risorse ai vari Enti);
- Ordinanza Commissario Delegato n.2 del 13/02/2023 (Rimodulazione piano interventi con finanziamento del Progetto in oggetto);
- Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.64/2023 del 20/04/2023 (Approvazione Progetto Esecutivo);
- Delibera C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 170/2023 del 09/11/2023 (Approvazione Perizia di assestamento n. 1).

25. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio non ha presentato alcuna richiesta di rimborso delle spese sostenute, per cui rimane il credito di **euro 82.466,42**

095/2024

(ottantaduemilaquattrocentosessantasei/42), pari ad un'economia di euro 1.533,58 sull'importo di finanziamento, da liquidare al Consorzio dopo l'approvazione della contabilità finale da parte degli organi preposti.

Este, 27 maggio 2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Frison



095/2024

Allegato 1) QUADRO ECONOMICO STATO FINALE GENERALE

| | | Conto finale |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| LAVORI | | |
| A.1 | Lavori a misura | Euro 51.125,62 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro 1.400,00 |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) | Euro 52.525,62 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1 | Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità | Euro 480,76 |
| B.2 | Spese Generali | Euro 320,00 |
| B.2.1 | Spese Generali non assoggettate ad IVA | Euro 7.541,00 |
| B.3 | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | Euro 13.424,45 |
| B.4 | Arrotondamento | Euro - |
| B.5 | Economie da ribasso d'asta | Euro - |
| B.6 | Compensazione per revisione prezzi (L.41/2023) | Euro 8.174,59 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5+B.6) | Euro 29.940,80 |
| IMPORTO TOTALE (A+B) | | Euro 82.466,42 |

095/2024

Allegato 2) QUADRO DI RAFFRONTO

| | | Progetto esecutivo | da Aggiudicazione | Perizia di assestamento n.1 | Conto finale | Raffronto Perizia ass. n.1 - Conto Finale |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| A - LAVORI | | | | | | |
| A.1 | Lavori a misura | Euro 60.313,46 | 52.858,72 | 52.858,72 | 51.125,62 | 1.733,10 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | - |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) | Euro 61.713,46 | 54.258,72 | 54.258,72 | 52.525,62 | 1.733,10 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | |
| B.1 | Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità | Euro 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 480,76 | 319,24 |
| B.2 | Spese Generali | Euro 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 | 320,00 | - 20,00 |
| B.2.1 | Spese Generali non assoggettate ad IVA | Euro - | - | 5.700,00 | 7.541,00 | - 1.841,00 |
| B.3 | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | Euro 14.896,96 | 13.256,92 | 13.861,66 | 13.424,45 | 437,21 |
| B.4 | Arrotondamento | Euro 189,58 | 189,58 | 630,81 | - | 630,81 |
| B.5 | Economie da ribasso d'asta | Euro - | 9.094,78 | - | - | - |
| B.6 | Compensazione per revisione prezzi (L.41/2023) | Euro - | - | 8.448,81 | 8.174,59 | 274,22 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5+B.6) | Euro 22.286,54 | 29.741,28 | 29.741,28 | 29.940,80 | - 199,52 |
| | IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | Euro 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 82.466,42 | 1.533,58 |

095/2024

Allegato 3) Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - (A.1+A.2)

| MANDATO | DATA | Accert. crediti | DESCRIZIONE | A - LAVORI | | B - SOMME A DISPOSIZIONE | |
|--------------------|------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | A.1 | A.2 | B.3 | Importo Mandato di Pagamento |
| | | | | Lavori in appalto | Oneri sicurezza | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | |
| 437 | 21/02/2024 | | BERTI DIEGO S.r.l. - Pagamento lavori in appalto relativi al S.A.L. n.1 | 49.336,22 | 1.351,00 | 11.151,19 | 61.838,41 |
| 1088 | 22/04/2024 | | BERTI DIEGO S.r.l. - Pagamento rata a saldo lavori in appalto | 1.789,40 | 49,00 | 404,45 | 2.242,85 |
| SOMMANO Euro | | | | 51.125,62 | 1.400,00 | | |
| TOTALI Euro | | | | 52.525,62 | | 11.555,64 | 64.081,26 |

095/2024

Allegato 4) Rendicontazione delle indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità - (B.1)

| MANDATO | DATA | Accert. crediti | DESCRIZIONE | B - SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--------------------|------------|-----------------|---|---|---------------------------|------------------------------|
| | | | | B.1 | B.3 | Importo Mandato di Pagamento |
| | | | | Indennizzi per danni e occupazioni per pubblica utilità | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | |
| 1273 | 23/05/2024 | | CASTAGNA MARIO - Pagamento indennità di occupazione temporanea e mancati raccolti | 480,76 | - | 480,76 |
| SOMMANO Euro | | | | 480,76 | 0,00 | 480,76 |
| TOTALE Euro | | | | 480,76 | | |

095/2024

Allegato 5) Rendicontazione delle spese generali - (B.2)

| MANDATO | DATA | Accert. crediti | DESCRIZIONE | B - SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--------------------|------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | B.2 | B.3 | Importo Mandato di Pagamento |
| | | | | Spese generali | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | |
| 2689 | 17/10/2023 | | LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. S.a.s. - Pagamento analisi terre e rocce da scavo | 300,00 | 66,00 | 366,00 |
| 1190 | 13/05/2024 | | REGIONE VENETO - Pagamento servizio inserzioni BUR Online n.38 del 22/03/2024 - Pubblicazione estratto ordinanza di pagamento n.1495 del 01/03/2024 | 20,00 | 4,40 | 24,40 |
| | | | | | | |
| TOTALI Euro | | | | 320,00 | 70,40 | 390,40 |

095/2024

Allegato 6) Rendicontazione delle spese generali non assoggettate ad IVA - (B.2.1)

| MANDATO | DATA | Accert. crediti | DESCRIZIONE | B - SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--------------------|------------|-----------------|--|--|---------------------------|------------------------------|
| | | | | B.2.1 | B.3 | Importo Mandato di Pagamento |
| | | | | Spese generali non assoggettate ad IVA | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | |
| 2850 | 09/11/2023 | | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Pagamento contributo ANAC per gara d'appalto n.9104591 - Appalto n.322 | 35,00 | - | 35,00 |
| - | 15/05/2024 | | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Rimborso parziale delle spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni, monitoraggio lavori | 7.506,00 | - | 7.506,00 |
| TOTALI Euro | | | | 7.541,00 | 0,00 | 7.541,00 |

095/2024

Allegato 7) I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) - (B.3)

| | | Conto finale | B.3 - IVA (22% di A+B.2+B.6) |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| LAVORI | | | |
| A.1 | Lavori a misura | Euro 51.125,62 | |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Euro 1.400,00 | |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) | Euro 52.525,62 | 11.555,64 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità | Euro 480,76 | |
| B.2 | Spese Generali | Euro 320,00 | 70,40 |
| B.2.1 | Spese Generali non assoggettate ad IVA | Euro 7.541,00 | |
| B.3 | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | Euro 13.424,45 | |
| B.4 | Arrotondamento | Euro - | |
| B.5 | Economie da ribasso d'asta | Euro - | |
| B.6 | Compensazione per revisione prezzi (l.41/2023) | Euro 8.174,59 | 1.798,41 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4+B.5+B.6) | Euro 29.940,80 | |
| IMPORTO TOTALE (A+B) | | Euro 82.466,42 | |

095/2024

Allegato 8) Rendicontazione delle spese per revisione prezzi (L.41/2023) (B.6)

| MANDATO | DATA | Accert. crediti | DESCRIZIONE | B - SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|------------------------------|
| | | | | B.3 | B.6 | Importo Mandato di Pagamento |
| | | | | I.V.A. (22% di A+B.2+B.6) | Compensazione per revisione prezzi (L.41/2023) | |
| 440 | 22/02/2024 | | BERTI DIEGO S.r.l. - Pagamento quota parte Certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al SAL n.1 | 1.012,68 | 4.603,09 | 5.615,77 |
| 441 | 22/02/2024 | | BERTI DIEGO S.r.l. - Pagamento quota parte Certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al SAL n.1 | 785,73 | 3.571,50 | 4.357,23 |
| | | | | | | |
| TOTALI Euro | | | | 1.798,41 | 8.174,59 | 9.973,00 |