



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°50/2026

**OGGETTO: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 –
IMPIANTO PLUVIRRIGUO POIANA: CONTO FINALE**

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 2 (due) del mese di Aprile, alle ore 17:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 26/3/2026 prot.n.3.700 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo			X	
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>	X			
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>			X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 – IMPIANTO PLUVIRRIGUO POIANA: CONTO FINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che:

- ✓ durante l'evento meteorologico del 15-17 Maggio 2024, presso l'impianto pluvirriguo Poiana in Comune di Pojana Maggiore si è verificato il completo allagamento della parte più profonda dell'impianto, dovuto sia all'interruzione dell'alimentazione elettrica della pompa di aggettamento posizionata nel vano interrato della sala macchine, sia alle concomitanti eccezionali precipitazioni avvenute nelle aree circostanti l'impianto associate al passaggio dell'onda di piena dello scolo Alonte;
- ✓ con ordinanza n.5 del 7/3/2025, il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno interessato il territorio della Regione Veneto ai sensi della D.C.M. del 3 Luglio 2024 ha disposto il finanziamento dell'intervento in oggetto per l'importo di euro 50.000,00;
- ✓ con propria deliberazione n.54/2025 del 3/4/2025 si è approvata la perizia di spesa intitolata "Sistemazione opere danneggiate evento Maggio 2024 – Impianto pluvirriguo Poiana" del complessivo importo di euro 50.000,00, che prevedeva la fornitura e posa di un gruppo elettrogeno, oltre che il ripristino delle scarpate degli scoli "Piccola Alonte" e "Alonte" e la riparazione dei motori elettrici per ripristinare la piena funzionalità del predetto impianto pluvirriguo;

ATTESO che per l'intervento in oggetto è stata redatta la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto datata 20/03/2026 relativa alle opere eseguite per il superamento dell'emergenza in parola, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta per l'intervento in oggetto è stata pari a euro 49.996,97, inferiore di euro 3,03 rispetto all'importo finanziato con Fondi Commissariali di cui all'O.C.D.P.C. n.1093/2024;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato gli interventi eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, allegata in copia;

RITENUTO, altresì, di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'intervento in oggetto è pari a euro 49.996,97, finanziata con Fondi Commissariali di cui all'O.C.D.P.C. n.1093/2024;

RITENUTO, infine, di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Sistemazione opere danneggiate evento Maggio 2024 – Impianto pluvirriguo Poiana" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'intervento in oggetto è pari a euro 49.996,97, finanziata interamente con Fondi Commissariali di cui all'O.C.D.P.C. n.1093/2024;
3. di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute a cura della Struttura Consorziale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 10/4/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

REGIONE del VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

**Consorzio di Bonifica
ADIGE EUGANEO**

Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) - Tel. 049-601563 Fax 049-50054

COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 15 MAGGIO
AL 4 GIUGNO 2024 HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA D.C.M. DEL 3 LUGLIO 2024
(ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE n. 1093 del 30/07/2024)

**ORDINANZA n. 5 del 07/03/2025****SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 -
IMPIANTO PLUVIRRIGUO POJANA****CUP: B28H24001370002****CONTO FINALE****RELAZIONE DEL R.U.P. E DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

ALLEGATO:	CLASSIFICA:	IL PROGETTISTA: Ing.Lorenzo Frison
6	7.2.23	
DATA:	SCALA:	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing.Lorenzo Frison



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ESTE

**SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO
2024 - IMPIANTO PLUVIRRIGUO POIANA**

C.U.P.: B28H24001370002

CONTO FINALE

**RELAZIONE FINALE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO**

Este, 20/03/2026

INDICE

1. PREMESSA	3
2. PROGETTO ESECUTIVO	5
3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6
4. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTORI – CIG B1EA8AF1EE	7
5. SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA – CIG B23A497B2C	8
6. FORNITURA DI TENUTE E DISTANZIALI – CIG B1CD970988.....	9
7. FORNITURA DI POMPA SOMMERGIBILE – CIG B007452F37	9
8. LAVORI DI FORNITURA E POSA GRUPPO ELETTROGENO – CIG B665017719	9
9. LAVORI DI POSA DI PLATEA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO – CIG B7681C34F7 ..	11
10. LAVORI DI PRESIDIO SPONDALE – CIG B81CDA6AD3.....	13
11. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (B.3)	15
12. DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	16
13. STATO FINALE GENERALE	16
14. EFFICACIA DELL'INTERVENTO	17
15. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI	17

1. PREMESSA

Nelle giornate tra il 15 maggio ed il 17 maggio 2024 un'ondata di precipitazioni ha interessato tutto il territorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con fenomeni a tratti anche forti in occasione di rovesci, localmente anche temporaleschi. In totale dall'inizio dell'evento, cioè da mercoledì 15 maggio fino a venerdì 17 maggio, sono caduti da 139 mm a 173 mm sulla quasi generalità del versante occidentale del comprensorio, con il valore massimo concentrato nella zona del Montagnanese.

L'onda di piena ha interessato anche lo scolo Alonte ed in particolar modo il Comune di Pojana Maggiore in cui ricade l'impianto pluvirriguo in funzione dal 2018, ubicato in sinistra idraulica dello stesso scolo; detto impianto è a servizio della rete pluvirrigua del bacino irriguo "Ponticello", della superficie attrezzata di circa 400 ha, a cavallo tra i Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore.

In concomitanza dell'onda di piena è avvenuto il black-out da parte della società e-distribuzione, precisamente in data 16/05/2024, con interruzione del servizio di fornitura dell'energia elettrica all'impianto di spinta.

L'interruzione dell'alimentazione elettrica della pompa di aggrottamento, posizionata nel vano interrato della sala macchine, e le concomitanti eccezionali precipitazioni avvenute nelle aree circostanti l'impianto associate al passaggio dell'onda di piena dello scolo Alonte, hanno determinato il completo allagamento della parte più profonda dell'impianto di spinta come evidenziato nell'immagine sottostante.



Vi è stata, quindi, la completa sommersione delle n.4 elettropompe ad asse orizzontale, utilizzate per la pressurizzazione dell'acqua irrigua, di n.1 compressore di stabilizzazione della pressione all'interno dei serbatoi, parzialmente riempiti d'aria, con funzione anti colpo d'ariete e della stessa pompa di sentina.

Il Consorzio ha prontamente segnalato alle Direzioni regionali competenti i danni subiti a seguito dell'eccezionale evento meteorico del 15-17 maggio 2024.

Successivamente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 vi è stata la Dichiarazione dello stato di emergenza per un periodo di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città' metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del Comune di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.

Nella stessa Delibera sono stati assegnati € 26.100.000,00 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25,

comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Con Ocdpc n. 1093 del 30 luglio 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 - è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto, a cui sono attribuiti i compiti, con proprie ordinanze, di attuare tutti quegli interventi di primo soccorso ed urgenti ed indifferibili volti al superamento dello stato di crisi, anche avvalendosi di soggetti attuatori appositamente nominati.

Con Ordinanza n. 4 del 30/10/2024 del Commissario Delegato sono state approvate le specifiche tecniche per la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi sul patrimonio pubblico lett. a), b) e d) art. 25 comma 2 D. Lgs. n. 1/2018 da parte dei Soggetti Attuatori individuati.

Con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025 del Commissario Delegato si è data attuazione del II stralcio del Piano degli interventi urgenti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024, impegnando a favore dei Soggetti Attuatori individuati nella stessa ordinanza la somma complessiva pari a 7.066.751,58.

Tra gli interventi finanziati dall'Ordinanza n. 5 del 07/03/2025 vi sono tutte le spese/opere finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto pluvirriguo di Poiana per l'importo complessivo di € 50.000,00.

L'intervento è denominato "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – impianto pluvirriguo Poiana" con il seguente codice CUP B28H24001370002.

Il predetto intervento rientra nella modulistica di rendicontazione contenuta nell'ordinanza n.4 del 30/10/2024 inerente alle Spese e Opere.

2. PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto Esecutivo, intitolato "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – impianto pluvirriguo Poiana" dell'importo complessivo di € 50.000,00, prevedeva la dotazione all'impianto pluvirriguo di Poiana di un generatore tale da garantire i servizi minimi in caso di black-out elettrico ed evitare il fuori servizio della pompa di sentina della vasca interrata.

Inoltre sono state ripristinate le scarpate degli scoli consortili "Piccola Alonte", ricettrice dei contributi meteorici dell'impianto di spinta, ed "Alonte", in prossimità

della vasca di aspirazione, notevolmente danneggiate dall'evento di piena del maggio 2024.

Si è provveduto ad un pronto ripristino dell'impianto di pressurizzazione al fine di dare continuità al servizio irriguo durante la stagione agraria.

Sia i motori elettrici delle pompe (n.4) che il motore del compressore (n.1) sono stati completamente smontati, lavati e asciugati in forno a temperatura controllata. Si sono sostituiti anche i relativi cuscinetti, le tenute meccaniche ed i distanziali in acciaio inox.

Con deliberazione n.54/2025 del 03/04/2025 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il Progetto Esecutivo "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – Impianto pluvirriguo Pojana" redatto in data 24/03/2026 dall'Ing. Frison Lorenzo, dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del complessivo importo di € 50.000,00.

Il predetto Progetto Esecutivo presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

esecutivo

LAVORI

A.1 Lavori a corpo	Euro	19 900,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	500,00

A	TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)	Euro	20 400,00
----------	--	-------------	------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Servizi/forniture di pronto intervento per la messa in pristino dell'impianto pluvirriguo	Euro	6 615,00
B.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, e forniture	Euro	12 721,00
B.3 Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/23) - 2% di A	Euro	408,00
B.4 Spese tecniche	Euro	829,60
B.5 I.V.A. (22% di A+B.1+B.2)	Euro	8 741,92
B.6 Arrotondamento	Euro	284,48

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	29 600,00
----------	--	-------------	------------------

	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	50 000,00
--	--	-------------	------------------

3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'A.N.A.C. ha individuato i seguenti codici per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B28H24001370002**

C.I.G.: **B1EA8AF1EE** (Servizio di riparazione e manutenzione motori)

C.I.G.: **B23A497B2C** (Servizio di Consulenza tecnica)

C.I.G.: **B1CD970988** (Fornitura di tenute e distanziali)

C.I.G.: **B007452F37** (Fornitura pompa sommergibile)

C.I.G.: **B665017719** (Lavori di Fornitura e posa di gruppo elettrogeno)

C.I.G.: **B7681C34F7** (Lavori di Realizzazione platea)

C.I.G.: **B81CDA6AD3** (Lavori Presidio spondale)

4. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTORI – CIG B1EA8AF1EE

In seguito alle avversità atmosferiche di maggio 2024, si è reso necessario smontare completamente sia i motori elettrici delle pompe (n.4) che il motore del compressore (n.1), lavarli accuratamente in modo tale da togliere il fango, e successivamente asciugarli in forno a temperatura controllata.

Con nota del 28/05/2024 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico ELETTROMECC S.R.L di Maserà di Padova (PD).

Con Determinazione del Direttore Generale n.322 del 12/06/2024 è stato affidato il servizio di riparazione e manutenzione ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico ELETTROMECC S.R.L. con sede in Via Ronchi, 50 a Maserà di Padova (PD) che ha presentato un offerta pari a euro 4.116,28 I.V.A. inclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 3.374,00 oltre all'I.V.A., come da Fattura n. 1166 del 28/06/2024 emessa dalla ditta appaltatrice "ELETTROMECC S.R.L." con visto di conformità della fornitura a cura del Direttore Esecuzione Contratto.

La liquidazione è stata fatta in data 09/06/2024 LS.2024.01984, il relativo mandato risulta essere il n. 2289 del 05/08/2024.



5. SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA – CIG B23A497B2C

Con nota del 14/06/2024 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico MISA S.R.L. di Arzignano (VI) per il servizio di consulenza tecnica a seguito delle avversità atmosferiche 2024.

Con Determinazione del Direttore Generale n.347 del 27/06/2024 è stato affidato il servizio ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico MISA S.R.L. con sede in Via Decima Strada, 11/13 a Arzignano (VI) che ha presentato un offerta pari a euro 1.659,20 I.V.A. inclusa, di cui quota parte pari a euro 829,60 per il ripristino dell'impianto pluvirriguo di Pojana e la restante parte per il ripristino dell'impianto San Felice.

L'ammontare delle spese complessiva è pari ad € 1.659,20 oltre all'I.V.A., come da Fattura n. 125 del 04/07/2024 emessa dalla ditta appaltatrice "M.I.S.A. S.R.L." con visto di conformità a cura del Direttore Esecuzione Contratto.

La liquidazione è stata fatta in data 09/07/2024 LS.2024.01978, il relativo mandato risulta essere il n. 2314 del 05/08/2024.

6. FORNITURA DI TENUTE E DISTANZIALI – CIG B1CD970988

Con nota del 28/06/2024 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L. di Verona (VR) per la fornitura di tenute meccaniche e distanziali in acciaio inox per i n. 4 motori elettrici dell'impianto pluvirriguo di Pojana.

Con Determinazione del Direttore Generale n.360 del 04/07/2024 è stata affidata la fornitura di tenute e distanziali ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico Elettromeccanica FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L. con sede in Via Binelunghe, 13 Verona (VR) che ha presentato un offerta pari a euro 2.720,00 I.V.A. esclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 3.318,40, I.V.A. inclusa, come da Fattura n. 550 del 28/08/2024 emessa dalla ditta appaltatrice "FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L." con visto di conformità della fornitura a cura del Direttore Esecuzione Contratto. La liquidazione è stata fatta in data 02/09/2024 LS.2024.02309, il relativo mandato risulta essere il n. 2809 del 04/10/2024.

7. FORNITURA DI POMPA SOMMERGIBILE – CIG B007452F37

Con nota del 16/10/2024 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L. di Verona (VR) per l'acquisto di una nuova pompa di sentina da utilizzare come pompa di riserva in caso di guasto dell'esistente.

Con Determinazione del Direttore Generale n.548 del 25/10/2024 è stata affidato l'acquisto della pompa sommergibile Calpeda ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L. con sede in Via Binelunghe, 13 Verona (VR) che ha presentato un offerta pari a euro 635,62 I.V.A. inclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 635,62, I.V.A. inclusa, come da Fattura n. 761 de 22/11/2024 emessa dalla ditta appaltatrice "FUSARI ELETTROMECCANICA S.R.L." con visto di conformità della fornitura a cura del D.E.C. Il relativo mandato risulta essere il n. 15 del 16/01/2025.

8. LAVORI DI FORNITURA E POSA GRUPPO ELETTROGENO – CIG B665017719

Gli interventi pianificati riguardavano la dotazione all'impianto pluvirriguo di Poiana di un generatore tale da garantire i servizi minimi in caso di black-out elettrico ed evitare il fuori servizio della pompa di sentina della vasca interrata.

Il gruppo elettrogeno, della Potenza di 20 KVA, è stato posizionato esternamente all'impianto, in prossimità della vasca di aspirazione, e dotato di proprio quadro elettrico di comando e controllo.

E' stato, inoltre, installato un teleinvertitore all'interno dello scomparto dei servizi ausiliari per la commutazione automatica in caso di mancanza di rete elettrica ed di esigenza di attivare la pompa di agottamento, il cui funzionamento viene garantito in tutti i casi dal gruppo elettrogeno.

Con nota del 10/12/2024 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico ELTEL 4 S.r.l. di Due Carrare (PD).

Con Determinazione del Direttore Generale n.285 del 24/04/2025 sono stati affidati i lavori di fornitura con posa in opera ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico ELTEL 4 S.R.L. di Due Carrare (PD) con sede in Via E.Mattei, 11 a Due Carrare (PD) che ha presentato un offerta pari a euro 24.888,00 I.V.A. inclusa.

L'ammontare della spesa sostenuta è pari ad € 24.888,00, I.V.A. inclusa, come da Fattura n. 130 del 31/08/2025 emessa dalla ditta appaltatrice "ELTEL 4 S.R.L" con visto di conformità del lavoro a cura del D.L. Il relativo mandato risulta essere il n. 2681 del 22/09/2025.





9. LAVORI DI POSA DI PLATEA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO – CIG B7681C34F7

E' stata realizzata una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di circa 2,5x1,5 e spessore di 30 cm, esternamente all'impianto, sulla quale è stato posato il nuovo gruppo elettrogeno, oltre ad un cavidotto/carotaggio per il passaggio dei cavi.

Con Determinazione del Direttore Generale n.421 del 01/07/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.36/2023, la realizzazione della platea per appoggio del Gruppo elettrogeno presso l'impianto pluvirriguo a Pojana Maggiore (VI) all'Operatore Economico CHIERICO COSTRUZIONI SRL con sede in via Roma 18, a Noventa Vicentina (VI), che ha presentato un offerta pari a euro 2.562,00 I.V.A. inclusa.



L'ammontare delle spese è pari ad € 2.562,00 I.V.A. inclusa, come da Fattura n. 18 del 31/07/2025 emessa dalla ditta appaltatrice "CHIERICO COSTRUZIONI S.R.L." con visto di conformità del lavoro a cura del D.L. Il relativo mandato risulta essere il n. 2149 del 08/08/2025.

10. LAVORI DI PRESIDIO SPONDALE – CIG B81CDA6AD3

A seguito delle avversità atmosferiche del maggio 2024, si è reso necessario ripristinare le scarpate degli scoli consortili "Piccola Alonte", ricettrice dei contributi meteorici dell'impianto di spinta, ed "Alonte", in prossimità della vasca di aspirazione.

Per questo, con nota del 22/08/2025 è stata acquisita al protocollo consortile l'offerta dell'Operatore Economico QUATTRO EMME S.R.L. di Porto Viro (RO).

Con Determinazione del Direttore Generale n.511 del 03/09/2025 sono stati affidati, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.36/2023, i lavori di presidio spondale lungo lo scolo Alonte in fregio all'impianto pluvirriguo a Pojana Maggiore (VI), all'Operatore Economico QUATTRO EMME S.R.L. con sede in via dell'Artigianato 32, a Porto Viro (RO) che ha presentato un offerta pari a euro 13.323,69 I.V.A. inclusa.

Come riportato nel Quadro riepilogativo dei lavori datato 07/10/2025, i lavori eseguiti consistettero nella sistemazione con presidi di sponda di un tratto consortile dello scolo "Piccola Alonte", in destra e sinistra idraulica, e scolo "Alonte", in prossimità dell'impianto di spinta, solo in destra idraulica, per un'estesa totale di circa 40m.

Segue descrizione e quantità delle lavorazioni eseguite:

- presidio spondale comprensivi di scavo di sbancamento, fornitura e infissione di pali in n.4 al metro, fornitura e posa di geotessuto, fornitura e posa di pietrame 100/400 mm e rifilo sponde per un tot. di 37 m lungo lo Scolo "Piccola Alonte";
- escavo per la formazione del cassero per il deposito del materiale a protezione spondale e pulizia del fondo del canale per un totale di 24,15 m3;
- formazione di difesa radente con l'utilizzo di ghiaione, del diametro da 10 a 20 cm, per un peso complessivo di 6 m3;
- finitura finale dei profili delle scarpate con materiale proveniente dagli scavi di cantiere, per un quantitativo pari a 17,25 m3.





L'ammontare delle spese è pari ad € 13.320,67 I.V.A. inclusa, come da Fattura n. 22PA del 08/10/2025 emessa dalla ditta appaltatrice "QUATTRO EMME S.R.L" con visto di conformità del lavoro a cura del D.L. Il relativo mandato risulta essere il n. 3028 del 04/11/2025.

11. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (B.3)

Gli incentivi per funzioni tecniche sono stati ripartiti sulla base dell'intesa aziendale per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 155 del CCNL 25/03/2010 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este n.54/2018 del 15/03/2018. L'incentivo, già stato liquidato al personale consortile, è pari ad euro 326,40, pari all'80% del 2,0% sull'importo a base d'asta dell'appalto lavori.

12. DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La funzione di Responsabile Unico del Progetto, di Direttore esecuzione contratto e Direttore dei lavori è stata svolta dall' Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La funzione di Direttore Operativo è stata svolta, invece, da Ing. Greta Munaretto, anch'essa impiegata tecnica del Consorzio.

13. STATO FINALE GENERALE

L'importo complessivo degli interventi volti al ripristino della piena funzionalità dell'idrovora pluvirriguo ammonta a euro 49.996,97, inferiore di euro 3,03 rispetto all'importo finanziato con ordinanza commissariale n.5 del 07/03/2025 pari a euro 50.000,00 (**vedi allegato 2**).

QUADRO ECONOMICO

conto finale

LAVORI

A.1	Lavori a corpo	Euro	19 900,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	500,00

A	TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)	Euro	20 400,00
----------	--	-------------	------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Servizi/forniture di pronto intervento per la messa in pristino dell'impianto pluvirriguo	Euro	6 615,00
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, e forniture	Euro	13 018,58
B.3	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/23) - 2% di A	Euro	326,40
B.4	Spese tecniche	Euro	829,60
B.5	I.V.A. (22% di A+B.1+B.2)	Euro	8 807,39
B.6	Arrotondamento	Euro	

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	29 596,97
----------	--	-------------	------------------

	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	49 996,97
--	--	-------------	------------------

14. EFFICACIA DELL'INTERVENTO

Nella situazione antecedente ai lavori, l'evento meteorologico del 15-17 Maggio 2024 ha determinato il completo allagamento della parte più profonda dell'impianto di spinta di Pojana con la completa sommersione delle elettropompe.

A seguito degli interventi e in particolare l'installazione del gruppo elettrogeno va a garantire la continuità del servizio della pompa di aggottamento e quindi evitare situazioni di pericolo come accaduto durante l'evento di piena di maggio 2024.

15. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI

Con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025, il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno interessato il territorio della Regione Veneto ai sensi della D.C.M. del 3 Luglio 2024 (O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024) ha disposto il finanziamento dell'intervento denominato "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – Impianto pluvirriguo Pojana" per l'importo di euro 50.000,00. La spesa sostenuta del Consorzio per gli interventi di ripristino del suddetto impianto risultano pari a euro 49.996,97.

Si richiede, quindi, al Commissario Delegato competente la liquidazione del contributo di euro 49.996,97 a copertura delle spese sostenute per il ripristino delle opere.

Este, lì 20/03/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Lorenzo Frison

ALLEGATO 1 – Rendicontazioni Mandati di pagamento

MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	A - LAVORI IN APPALTO		B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
			A.1	A.2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	
			Lavori a corpo	Oneri per la sicurezza	Servizi/forniture di pronto intervento per la messa in pristino dell'impianto pluvirriguo	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, e forniture	Incentivi alle funzioni tecniche	Spese tecniche	IVA (22% di A.+B.1+B.2)	
2289	05/08/2024	ELETTROMECC S.R.L. - Servizi di riparazione e manutenzione motori impianto pluvirriguo Pojana Maggiore (VI)			3 374,00				742,28	
2314	05/08/2024	MISA S.R.L. -Pagamento quota parte per consulenza tecnica a seguito delle avversità atmosferiche 2024.						829,60		
2809	04/10/2024	FUSARI ELETTROMECCANICA SRL - Pagamento forniture di tenute e distanziali pompe presso impianto pluvirriguo Pojana (Vi)			2 720,00				598,40	
15	16/01/2025	FUSARI ELETTROMECCANICA SRL - Pagamento acquisto pompa sommergibile per impianto pluvirriguo Pojana (Vi)			521,00				114,62	

2149	08/08/2025	CHIERICO COSTRUZIONI SRL - Pagamento per realizzazione platea per appoggio del Gruppo Elettrogeno presso impianto pluvirriguo di Pojana Maggiore (VI)				2 100,00			462,00	
2681	22/09/2025	ELTEL 4 SRL - Pagamento per fornitura e posa in opera di Gruppo elettrogeno compreso l'automazione e telecontrollo presso l'impianto pluvirriguo di Pojana Maggiore (VI)	19 900,00	500,00					4 488,00	
3028	04/11/2025	IMPRESA QUATTRO EMME SRL - Pagamento per lavori di presidio spondale presso l'impianto pluvirriguo di Pojana Maggiore (VI)				10 918,58			2 402,09	
		DIPENDENTI CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Rimborso per incentivo alle funzioni tecniche					326,40			
SOMMANO Euro			19 900,00	500,00	6 615,00	13 018,58	326,40	829,60	8 807,39	
TOTALI A - B Euro			20 400,00		29 596,97					
COMPLESSIVAMENTE Euro			49 996,97							

ALLEGATO 2 – Comparativa

QUADRO ECONOMICO			esecutivo	conto finale	Differenza
LAVORI					
A.1	Lavori a corpo	Euro	19 900,00	19 900,00	-
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	500,00	500,00	-
A	TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)	Euro	20 400,00	20 400,00	
SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Servizi/forniture di pronto intervento per la messa in pristino dell'impianto pluvirriguo	Euro	6 615,00	6 615,00	-
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, e forniture	Euro	12 721,00	13 018,58	297,58
B.3	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/23) - 2% di A	Euro	408,00	326,40	- 81,60
B.4	Spese tecniche	Euro	829,60	829,60	-
B.5	I.V.A. (22% di A+B.1+B.2)	Euro	8 741,92	8 807,39	65,47
B.6	Arrotondamento	Euro	284,48		- 284,48
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	29 600,00	29 596,97	- 3,03
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	50 000,00	49 996,97	- 3,03