



## CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°75/2026

**OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PARATOIA DI SCARICO AMMALORATA DEL CANALE VAMPADORE NEL FIUME FRATTA IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: CONTABILITA' FINALE**

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 21 (ventuno) del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 14/5/2026 prot.n.5.758 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

| N. | COMPONENTI                                                  | PRESENTI |       | ASSENTI      |                |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|----------------|
|    |                                                             | PRESENZA | VIDEO | GIUSTIFICATI | INGIUSTIFICATI |
| 1  | <b>Bertin Fabrizio</b><br><i>Presidente</i>                 | X        |       |              |                |
| 2  | <b>Marcon Renzo</b><br><i>VicePresidente</i>                | X        |       |              |                |
| 3  | <b>Bertin Lorenzo</b>                                       | X        |       |              |                |
| 4  | <b>Bertipaglia Davide</b>                                   | X        |       |              |                |
| 5  | <b>Zanato Michele</b><br><i>Rappresentante Regionale</i>    | X        |       |              |                |
| 6  | <b>Danielli Michele</b><br><i>Presidente della Consulta</i> | X        |       |              |                |
|    | <b>Campion Claudia</b><br><i>Revisore dei Conti</i>         |          | X     |              |                |

Assiste alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO N°02: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PARATOIA DI SCARICO AMMALORATA DEL CANALE VAMPADORE NEL FIUME FRATTA IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: CONTABILITA' FINALE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICORDATO che:

- ✓ durante l'evento meteorico del 13-19 marzo 2025, si è verificato un anomalo funzionamento del sistema di intercettazione costituito dalla porta vinciana e dalla paratoia di scarico del Canale Vampadore, dovuto allo stato di degrado ed ammaloramento della paratoia piana, con un modesto sversamento delle acque del fiume Fratta nel Canale Vampadore;
- ✓ tale circostanza ha determinato una grave situazione di rischio idraulico nei territori sottesi all'impianto idrovoro, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e potenziale pregiudizio ai beni pubblici e privati e, quindi, ricorrendo le condizioni per procedere mediante intervento di Somma Urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.36/2023;
- ✓ con la propria deliberazione n.52/2025 del 3/4/2025 si è approvata la Perizia di "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in Comune di Megliadino San Vitale" da inviare alla Regione Veneto per il relativo finanziamento e si è autorizzata la Struttura Consorziale a procedere secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti all'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 150.000,00;
- ✓ con determina del Direttore Generale del 6/6/2025, a seguito di procedura per l'affidamento diretto condotta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a), del D.Lgs.n.36/2023, è stato affidato all'Operatore Economico F.lli Bari S.r.l. di Sarego l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo di euro 95.548,10, al netto di I.V.A.;
- ✓ con determina del Direttore Generale del 31/7/2025, a seguito di procedura per l'affidamento diretto condotta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b), del D.Lgs.n.36/2023, è stato affidato all'Operatore Economico Prometeo 81 Soc.Coop. di Montagnana il servizio di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di euro 1.200,00, al netto di I.V.A.;
- ✓ con determina del Direttore Generale del 17/02/2026, a seguito di procedura per l'affidamento diretto condotta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b), del D.Lgs.n.36/2023, è stato affidato all'Operatore Economico Toniolo S.r.l. di Zovon la fornitura di pietrame per le opere provvisorie per l'importo complessivo di euro 6.147,54 al netto di I.V.A.;
- ✓ con determina del Direttore Generale del 10/03/2026, a seguito di procedura per l'affidamento diretto condotta ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a), del D.Lgs.n.36/2023, è stato affidato all'Operatore Economico Chierico Costruzioni S.r.l. di Noventa Vicentina i lavori di consolidamento strutturale del volto in muratura di scarico del canale Vampadore in Fratta per l'importo di euro 12.350,00, al netto di I.V.A.;

ATTESO che per l'intervento in oggetto è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti dall'operatore economico F.lli Bari S.r.l. di Sarego datato 27/4/2026, da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto datata 11/05/2026, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 150.000,00, da richiedere alla Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato gli interventi eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati all'operatore economico F.Ili Bari. S.r.l., oltre alla Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 150.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto;

RITENUTO di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute, affidando alla Struttura consorziale l'incarico di dar corso a tale attività;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in Comune di Megliadino San Vitale" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati all'operatore economico F.Ili Bari S.r.l., oltre alla Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 150.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto;
3. disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute a cura della Struttura Consorziale.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Facciate: n.3

All.: n.2

IL SEGRETARIO  
Luca Michielon

IL PRESIDENTE  
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e  
s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e  
s.m.i.)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo [www.adigeuganeo.it](http://www.adigeuganeo.it) ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

**Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 29/5/2026**

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno \_\_\_\_\_

Il Segretario  
*Michielon Ing. Luca*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

**E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);**

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data \_\_\_\_\_;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data \_\_\_\_\_;

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. \_\_\_\_\_;

Sottoposta in data \_\_\_\_\_ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data \_\_\_\_\_, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

Il Segretario  
*Michielon Ing. Luca*

---

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
Luca Michielon

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

**REGIONE del VENETO**

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE

**Consorzio di Bonifica  
ADIGE EUGANEO**

Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) - Tel. 049-601563 Fax 049-50054

**CONTO FINALE**

**SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PARATOIA DI  
SCARICO AMMALORATA DEL CANALE VAMPADORE NEL FIUME  
FRATTA IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE (PD)**

**1 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

DATA: \_\_\_\_11/05/2026\_\_\_\_



**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO  
ESTE**

**SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA  
PARATOIA DI SCARICO AMMALORATA DEL CANALE  
VAMPADORE NEL FIUME FRATTA IN COMUNE DI  
MEGLIADINO SAN VITALE (PD)**

**C.U.P.: B18H25000480002**

**CONTO FINALE**

**RELAZIONE FINALE  
DEL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROGETTO**

*Este, 11/05/2026*

## INDICE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. PERIZIA DI SOMMA URGENZA.....                          | 3  |
| 2. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE .....                | 4  |
| 3. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....                       | 4  |
| 4. SUBAPPALTI.....                                        | 5  |
| 5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI .....          | 5  |
| 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....                   | 6  |
| 7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ..... | 6  |
| 8. VERBALI DI CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....     | 6  |
| 9. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....               | 6  |
| 10. ASSICURAZIONI SOCIALI .....                           | 7  |
| 11. AVVISO AI CREDITORI .....                             | 7  |
| 12. CESSIONE DEI CREDITI .....                            | 7  |
| 13. A.1 - LAVORI A CORPO.....                             | 7  |
| 14. A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA .....                    | 8  |
| 15. B.1 - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE .....         | 8  |
| 16. B.2 - SPESE GENERALI.....                             | 9  |
| 17. B.2.1 – SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA.....   | 9  |
| 18. B.3 - I.V.A. (22% DI A+ B.2).....                     | 9  |
| 19. B.4 - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO.....               | 10 |
| 20. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE ..... | 10 |
| 21. SPESA NON COPERTA DA FINANZIAMENTO .....              | 10 |

## **1. PERIZIA DI SOMMA URGENZA**

Il Canale Vampadore, colatore di bonifica delle "acque alte" dell'omonimo bacino di bonifica per un'estensione di circa 7.143 ha, confluisce nel fiume Fratta, in sinistra idraulica, con scarico di tipo "alterno". Nello specifico in condizioni di magra del ricettore Fratta lo scarico del canale Vampadore risulta di tipo "naturale", invece per livelli di morbida o piena, il deflusso nel fiume Fratta è di tipo "meccanico" attraverso le pompe installate all'interno dell'omonimo impianto idrovoro.

La chiusura dello scarico del canale vampadore e la separazione dei livelli del fiume Fratta da quelli della rete idraulica di bonifica avviene "naturalmente" attraverso una porta vinciana ubicata in corrispondenza all'arginatura in sinistra idraulica dello stesso fiume e "meccanicamente" attraverso l'abbassamento di una paratoia piana, installata a monte rispetto alla porta vinciana.

Le due manovre, rispettivamente quella della porta vinciana e quella della saracinesca di scarico, possono non essere simultanee per cui risulta assolutamente indispensabile una loro distinta e completa funzionalità.

Durante l'evento meteorico critico del 13-19 marzo 2025, che ha generato un'onda di piena lungo la rete idraulica consortile e la rete ricettrice di I categoria, si è verificato un anomalo funzionamento del sistema di intercettazione costituito dalla porta vinciana e dalla paratoia di scarico del canale Vampadore, in quanto non risultava garantita una perfetta tenuta causando un modesto sversamento delle acque del fiume Fratta nel canale Vampadore.

In data 2 Aprile 2025, a seguito dell'ispezione all'interno del manufatto in muratura dove è installata la paratoia piana, si è constatata la presenza di un foro delle dimensioni di circa 20x20 cmxcm ad un'altezza di circa 80 cm dalla soletta di fondazione. Si è, inoltre, constatato uno stato di avanzata ammaloramento di tutto il mantello della paratoia che non consente interventi emergenziali di tamponamento della falla attraverso la saldatura di fazzoletti di rinforzo.

Alla luce dello stato di notevole degrado, pressoché irreversibile, ed ammaloramento del manufatto di intercettazione e considerata la reale possibilità di un progressivo deterioramento dello stesso, si è ritenuto che il solo intervento attuabile, per il ripristino della sua funzione fondamentale di contenimento delle piene del fiume Fratta senza sversamento sulla rete di bonifica, fosse la sostituzione della paratoia piana.

Tenuto conto che il territorio sotteso dal manufatto in parola presenta aree agricole con un tipo di agricoltura altamente specializzata, nonché aree antropiche molto sviluppate con presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive, si è ravvisata l'immediata necessità di provvedere alla sostituzione della paratoia di

sicurezza e dei relativi gargami con una nuova in acciaio inox, mantenendo le dimensioni originali dell'esistente pari a 5,10 m in altezza, 4,14 m in larghezza e spessore 8 mm.

In data 02/04/2025 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza con il quale si sono constatate le condizioni della paratoia piana e, pertanto, in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato manufatto idraulico e constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati, si è ravvisata la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 52/2025 del 03/04/2025 è stata approvata la Perizia di Somma Urgenza ed autorizzata la Struttura Consorziale a procedere con l'appalto dei lavori.

Il costo dei lavori previsti dalla Perizia di somma urgenza, compresi gli oneri accessori, ammonta a 150.000,00 euro, così ripartiti:

| LAVORI                                                             | Importi             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A.1)</b> Lavori a corpo                                         | € 98.282,85         |
| <b>A.2)</b> Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          | € 1.000,00          |
| <i>TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)</i>                   | € 99.282,85         |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                        |                     |
| <b>B.1)</b> Lavori in diretta amministrazione/economia e forniture | € 15.000,00         |
| <b>B.2)</b> Spese Generali                                         | € 9.928,29          |
| <b>B.3)</b> I.V.A. (22% di A.+ B.2)                                | € 24.026,45         |
| <b>B.4)</b> Imprevisti ed arrotondamento                           | € 1.762,42          |
| <i>TOTALE SOMME SOMME A DISP. (B.1+ B.2+B.3+B.4)</i>               | € 50.717,15         |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                                                | € <b>150.000,00</b> |

## 2. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'A.N.A.C. ha individuato i seguenti codici per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B18H25000480002**

C.I.G.: **B6F2CBDCF5** (Lavori in appalto)

## 3. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Con nota consortile del 30/04/2025 è stata formulata richiesta d'offerta agli Operatori Economici GPG S.r.l. di Albignasego, F.Ili Bari S.r.l. di Sarego e GV Carpenteria di Graziano Vigato di Sant'Elena.

In data 15/05/2025 GPG S.r.l. di Albignasego e F.Ili Bari S.r.l. di Sarego hanno presentato le loro migliori offerte. Dal confronto comparativo è emerso che, sotto il

profilo economico, l'operatore economico F.Ili Bari S.r.l. ha presentato la miglior offerta, con un ribasso pari al 3,80 % sul base d'asta, rispetto all'operatore economico GPG S.r.l., il cui ribasso risulta pari al 2,69%.

Con Determinazione del Direttore Generale n.380 del 06/06/2025 sono stati aggiudicati i lavori ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico F.Ili Bari S.r.l. con sede in Via Sant'Antonio, 18 a Sarego (VI) che ha presentato un ribasso dell'3,80% sull'importo a base di gara di € 98.282,85, di cui € 1.00,00 per oneri della sicurezza.

Il relativo contratto d'appalto è stata stipulata in data 29/07/2025, rep.2776 per l'importo di euro 95.548,10, al netto di I.V.A.

#### **4. SUBAPPALTI**

Durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

#### **5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI**

I lavori eseguiti hanno riguardato la sostituzione della paratoia esistente allo scarico del Canale Vampadore presso l'impianto idrovoro Vampadore a Megliadino San Vitale (PD), con manufatto equivalente con le seguenti caratteristiche:

- paratoia piana motorizzata mod. 414/510 in acciaio inox AISI 304 delle seguenti dimensioni: larghezza netta: mm 4.140, altezza scudo: mm 5.100, altezza telaio: mm 7.450, invaso acqua: mm 2.650, corsa: mm 2.000;
- telaio di guida in profili presso-piegati spessore 10 mm (sezione profilo 220 x 110 x 10);
- scudo in lamiera di spessore 8 mm, con profili di rinforzo orizzontali e verticali in profili presso-piegati di spessore atto a sopportare la spinta idraulica stimata da progetto (sezione profilo 180 x 80 x 8);
- tenuta su 4 lati mediante gomme EPDM 65-70SH a nota musicale;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra in doppio profilo;
- carpenteria antinfortunistica;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
- gruppo di manovra composto da: n. 1 attuatore rotork CKC500-E-144 da 500 Nm; n. 1 riduttore IB10 DSB +INPUT ISO F14; n. 1 riduttore IB10 RM; n. 2 copristeli CS 2100; n. 2 viti diam. 70x10 TPN (1Sx.+1Dx) - mat. UNI C45 - lg. 2500/2100; n. 2 filettature chiocciolate riduttori; n. 2 piastre d'attacco riduttori CML al gargame paratoia, da mm 350x350x30 spessore; n. 2 giunti elastici GR4 completo di flangia A e B.

Inoltre sono stati eseguiti gli scassi e le demolizioni necessarie per la posa dei gargami e della trave di fondo della paratoia.

## 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La funzione di Responsabile Unico del Progetto è stata svolta dall' Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

## 7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall' Ing. Giada Castagna, dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stata espletata da PROMETEO 81 SOC.COOP. di Montagnana, incaricato con determinazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 463 del 31/07/2025, il tutto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

## 8. VERBALI DI CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori di "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in comune di Megliadino San Vitale (PD)" sono stati consegnati il giorno 19/01/2026, con verbale di consegna di pari data.

Nel verbale si stabiliva che i lavori dovevano esser ultimati in 60 giorni consecutivi dalla data di consegna, ovvero entro il 19/03/2026.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/03/2026 come da Certificato di Ultimazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori e pertanto in tempo utile ed entro i termini contrattuali.

*Tabella riepilogativa dei tempi per l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza*

| Verbali                               | Data       | Giorni | Scadenza   |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|
| Consegna lavori                       | 19/01/2026 | 60     | 19/03/2026 |
| Certificato di ultimazione dei lavori | 19/03/2026 | (0)    |            |

## 9. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. n.36/2023, è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori quando l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro.

Pertanto, relativamente ai lavori in appalto, il Direttore dei Lavori in data 27/04/2026 ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del

Certificato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto dell'Impresa F.Ili Bari S.r.l. pari ad euro 477,74 oltre l'IVA sull'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti per euro 95.548,10.

## 10. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione di tutti i lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori in appalto, a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, l'operatore Economico F.Ili Bari S.r.l. di Sarego (VI) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta il DURC con protocollo n. INPS\_47673441.

## 11. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 40 della Legge Regionale n. 27/2003, non essendo stato necessario per l'esecuzione dei lavori, occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori.

## 12. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non risultano notificati all'Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di saldo.

## 13. A.1 - LAVORI A CORPO

I lavori in appalto di cui alla "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in comune di Megliadino San Vitale (PD)" sono stati realizzati dall'operatore economico F.Ili Bari S.r.l., con sede in Via Sant'Antonio, 18 – Sarego (VI).

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 1)

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 94.548,10        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>94.548,10</u> |
| <b>Differenza €</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      |

**14. A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Gli importi finali degli "*oneri per la sicurezza*" per i lavori principali in appalto sono così determinati: (Allegato 1)

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 1.000,00        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>1.000,00</u> |
| <b>Differenza €</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>     |

**15. B.1 - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE**

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto, con mezzi d'opera e personale operaio interno, ad una serie di lavori in diretta amministrazione consistenti principalmente nella formazione di due ture in terra, a monte ed a valle della paratoia, e gli asciugamenti con motopompa per tutta la durata del cantiere al fine di consentire alle maestranze dell'impresa esecutrice di procedere con gli scassi/demolizioni e la posa dei gargami e della trave di fondo. Inoltre, sono state sistemate le aree di cantiere con materiale stabilizzato, per mettere in sicurezza e agevolare il transito di mezzi e personale all'interno delle aree oggetto di lavorazione. Gli operatori del Consorzio hanno, inoltre, eseguito lo sgombero del cantiere, inclusi i cavedoni.

Nei lavori in diretta amministrazione sono comprese anche la fornitura di pietrame per le opere provvisorie a cura dell'operatore economico "Toniolo S.r.l." e i lavori di consolidamento strutturale del volto in muratura del manufatto di scarico del canale Vampadore in Fratta, realizzati dall'operatore economico "Chierico Costruzioni S.r.l.".

Il costo delle forniture e dei lavori in economia, oltre ai lavori in diretta amministrazione svolti dal personale consortile, ammontano complessivamente ad euro 24.364,67, come da lista allegata, predisposta utilizzando il Prezziario Regionale Vigente 2025 (Allegato 2).

Dette spese sono così compendiate:

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 15.000,00        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>24.364,67</u> |
| <b>Differenza € -</b>                                                                                                         | <b>9 364,67</b>  |

**16. B.2 - SPESE GENERALI**

Le spese tecniche hanno riguardato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (**Allegato 3**).

Dette spese sono così compendiate:

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 0,00            |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>1.200,00</u> |
| <b>Differenza € -</b>                                                                                                         | <b>1.200,00</b> |

**17. B.2.1 – SPESE GENERALI NON ASSOGGETTATE AD IVA**

Le spese tecniche non assoggettate ad IVA hanno riguardato essenzialmente, oltre che il pagamento A.N.A.C. per il contributo di gara, le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, D.L., assistenza ai lavori, contabilità, liquidazioni, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27) (**Allegato 4**).

Dette spese sono così compendiate:

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 9.928,29        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>7.602,65</u> |
| <b>Differenza €</b>                                                                                                           | <b>2.325,64</b> |

**18. B.3 - I.V.A. (22% DI A+ B.2)**

Sulle spese relative alle voci A e B.2 è stata applicata l'aliquota I.V.A. del 22%; complessivamente l'I.V.A. ammonta a 21.284,58 euro (**Allegato 5**).

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

Dette spese sono così compendiate:

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 23.204,81        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>21.284,58</u> |
| <b>Differenza €</b>                                                                                                           | <b>1.920,23</b>  |

**19. B.4 - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO**

Le somme per gli imprevisti ed arrotondamento non sono state utilizzate.

Dette spese sono così compendiate:

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Importo autorizzato con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.380 del 06/06/2025: | 1.762,42        |
| - Importo dello stato finale generale:                                                                                        | <u>0,00</u>     |
| <b>Differenza €</b>                                                                                                           | <b>1.762,42</b> |

**20. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE**

L'importo dello stato finale generale ammonta a complessivi euro **150.000,00**.

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                             | <b>Stato finale Generale</b> |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>LAVORI</b>                                                       | <b>Importi</b>               |                   |
| <b>A.1)</b> Lavori a corpo                                          | €                            | 94.548,10         |
| <b>A.2)</b> Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    | €                            | 1.000,00          |
| <i>TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)</i>                    | €                            | <i>95.548,10</i>  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                         |                              |                   |
| <b>B.1)</b> Lavori in diretta amministrazione/ economia e forniture | €                            | 23.500,00         |
| <b>B.2)</b> Spese Generali                                          | €                            | 1.200,00          |
| <b>B.2.1)</b> Spese generali non assoggettate ad IVA                | €                            | 7.602,65          |
| <b>B.3)</b> I.V.A. (22% di A.+ B.2)                                 | €                            | 21.284,58         |
| <b>B.4)</b> Imprevisti ed arrotondamento                            | €                            | 0,00              |
| <i>TOTALE SOMME SOMME A DISP. (B.1+B.2+B.2.1+B.3+B.4)</i>           | €                            | <i>54.451,90</i>  |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                                                 | <b>€</b>                     | <b>150.000,00</b> |

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo generale tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stesso stato finale. (Allegato 6)

**21. SPESA NON COPERTA DA FINANZIAMENTO**

Per l'intervento in parola, non è stato emanato un provvedimento di impegno da parte della Regione del Veneto. Si chiede pertanto che venga disposta l'erogazione

del finanziamento della spesa per euro 150.000,00, come dettagliatamente riportato negli allegati del Conto Finale.

Este, lì 11/05/2026

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Lorenzo Frison



**Allegato 5) Comparativa**

| QUADRO ECONOMICO                  |                                                           | Perizia | Aggiudicazione<br>(1) | Conto finale<br>generale (3) | Differenza (1-3) |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| LAVORI                            |                                                           |         |                       |                              |                  |          |
| A.1                               | Lavori a corpo                                            | Euro    | 98 282,85             | 94 548,10                    | 94 548,10        | -        |
| A.2                               | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta      | Euro    | 1 000,00              | 1 000,00                     | 1 000,00         | -        |
| A                                 | TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)                 | Euro    | 99 282,85             | 95 548,10                    | 95 548,10        | -        |
| SOMME A DISPOSIZIONE              |                                                           |         |                       |                              |                  |          |
| B.1                               | Lavori in diretta amministrazione/economia e forniture    | Euro    | 15 000,00             | 15 000,00                    | 24 364,67 -      | 9 364,67 |
| B.2                               | Spese Generali                                            | Euro    | 9 928,29              | 0,00                         | 1 200,00 -       | 1 200,00 |
| B.2.1                             | Spese Generali non assoggettate ad IVA                    | Euro    |                       | 9 928,29                     | 7 602,65         | 2 325,64 |
| B.3                               | I.V.A. (22% di A+B.2)                                     | Euro    | 24 026,45             | 23 204,81                    | 21 284,58        | 1 920,23 |
| B.4                               | Imprevisti ed arrotondamento                              | Euro    | 1 762,41              | 1 762,42                     | -                | 1 762,42 |
| B.5                               | Economie da ribasso d'asta                                | Euro    |                       | 4 556,38                     |                  | 4 556,38 |
| B                                 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2 +B.2.1+B.3+B.4+ B.5) | Euro    | 50 717,15             | 54 451,90                    | 54 451,90 -      | 0,00     |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) |                                                           | Euro    | 150 000,00            | 150 000,00                   | 150 000,00 -     | 0,00     |

**CONSORZIO DI BONIFICA  
ADIGE - EUGANEO  
ESTE – VIA AUGUSTEA 25  
(Provincia di Padova)**

**Opere:** "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in Comune di Megliadino San Vitale (PD)." - Appalto n° 359 - CUP: B18H25000480002

**CONTO FINALE**

**Impresa:** "F.lli Bari s.r.l." con sede a Sarego (VI), Via Sant'Antonio n. 18, C.F. e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Vicenza n. 02442980245, numero R.E.A. VI – 231958

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"**

**VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288**

\*\*\*\*\*

**TITOLO: "Somma Urgenza per la sostituzione della paratoia di scarico  
ammalorata del canale Vampadore nel fiume Fratta in Comune  
di Megliadino San Vitale (PD)." - Appalto n° 359 - CUP:  
B18H25000480002**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a  
preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori,  
Ing. Giada Castagna, il giorno 27/04/2026 si è recato nel sito dei lavori ed  
alla presenza dell'appaltatore, Sig. Luigino Bari, ha proceduto sulla scorta  
della Perizia di Somma Urgenza e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo la "Perizia di Somma Urgenza" del  
02/04/2025, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri  
discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni  
contrattuali;
  - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a  
regola d'arte;
- b) alla verifica a campione di molte misure, riscontrandole tutte  
uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di  
contabilità.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>U</b>                                     |
| CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO          |
| <b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b> |
| Protocollo N.0005089/2026 del 27/04/2026     |
| Firmatario: LUCA MICHELON                    |

**L'INGEGNERE**  
*(Giada Castagna)*

**BARI**  
Luigino Bari srl  
P.IVA e C.F. 02442980245  
36040 Sarego (VI)

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Ing. Giada Castagna, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della "Perizia di Somma Urgenza" del 02/04/2025, salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 29/07/2025, repertorio n.2776, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è pari a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori;
- che i lavori vennero ultimati in data 19/03/2026 e quindi in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni temporanee di aree private;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa "F.lli Bari s.r.l.", con sede

INGEGNERE  
(Giada Castagna)

**F.lli BARI**  
S.r.l.  
P.IVA e C.F. 02442080245  
Via A. Pompei - 36040 Sarego (VI)

legale in Sarego (VI), in base al contratto del 29/07/2025 repertorio n.2776, dell'importo 95.548,10, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| • ammontare del conto finale                    | € 95.548,10 |
| • a dedurre per certificati di pagamento emessi | € 95.070,36 |
| resta il credito netto dell'Impresa in          | € 477,74    |

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Megliadino San Vitale, lì 27/04/2026

L'Impresa appaltatrice

**F.lli Bari s.r.l.**  
P.IVA n. 02442300245  
Via Sarego 10, 36040 Sarego (VI)  
(sig. Luigino Bari)

Per il consorzio:

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Giada Castagna)

Visto il R.U.P.  
ING. LORENZO FRISON

VICE DIRETTORE  
Michielon Ing. Luca  
firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005