



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°134/2026

**OGGETTO: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 -
DIVERSIONE LEB IN VIA TRAVERSINA: CONTO FINALE**

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 1 (uno) del mese di Settembre, alle ore 10:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 20/8/2026 prot.n.9.894 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>			X	
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>		X		

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO N°03: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 -
DIVERSIONE LEB IN VIA TRAVERSINA: CONTO FINALE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che:

- ✓ durante l'evento metereologico del 15-17 Maggio 2024, si è verificato l'allagamento di gran parte del cantiere "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" con conseguenti gravi danni alle opere realizzate in tutto il cantiere, nonché in via Traversina in Comune di Cologna Veneta;
- ✓ con delibera del 3 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale con uno stanziamento nel limite di Euro 26.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del D.lgs. 1/2018;
- ✓ con ordinanza n.1093 del 30/7/2024 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha nominato il Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
- ✓ con ordinanza n.5 del 7/3/2025 il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno interessato il territorio della Regione Veneto ai sensi della D.C.M. del 3 Luglio 2024 ha dato attuazione al II stralcio del Piano degli interventi urgenti, includendo il progetto denominato "Sistemazione opere danneggiate evento Maggio 2024 – Deviazione LEB in via Traversina" per l'importo di euro 3.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

ATTESO che:

- il Responsabile Unico del Progetto ha redatto in data 30/7/2026 la Relazione Finale relativa alle opere eseguite per il superamento dell'emergenza in via Traversina in Comune di Cologna Veneta;
- da tale Relazione risulta che l'importo complessivo delle lavorazioni volte al ripristino delle aree di cantiere e dei lavori in corrispondenza di via Traversina ammonta a euro 6.974,52, di cui euro 3.000,00 da richiedere al Commissario Delegato competente a copertura parziale delle spese sostenute per il ripristino delle opere;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett.A), punto 1), prevede che il saldo del contributo definitivo sia disposto previa acquisizione di deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario abbia approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato gli interventi eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, allegata in copia;

RITENUTO, altresì, di prendere atto che la spesa complessiva per l'intervento in oggetto ammonta a euro 6.974,52, di cui euro 3.000,00 da richiedere al Commissario Delegato competente;

RITENUTO, infine, di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Sistemazione opere danneggiate evento Maggio 2024 – Deviazione LEB in via Traversina" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa complessiva per l'intervento in oggetto ammonta a euro 6.974,52, di cui euro 3.000,00 da richiedere al Commissario Delegato competente;
3. di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale, di cui all'O.C.D.P.C. n.1093/2024, di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese a cura della Struttura Consorziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 11/9/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ESTE

**SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO
2024 – DIVERSIONE LEB IN VIA TRAVERSINA**

C.U.P.: B28H24001410002

CONTO FINALE

**RELAZIONE FINALE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO**

Este, 30/07/2026

INDICE

1. PREMESSA	3
2. ANOMALIE DEL CANTIERE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 15/05/2024 - 04/06/2024.....	3
3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4
4. DANNI IN CORRISPONDENZA DI VIA TRAVERSINA	4
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	5
6. EFFICACIA DELL'INTERVENTO	5
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	6
8. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI	6

1. PREMESSA

Nelle giornate tra il 15 maggio ed il 17 maggio 2024 un'ondata di precipitazioni ha interessato tutto il territorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con fenomeni a tratti e localmente anche temporaleschi. In totale dall'inizio dell'evento, cioè da mercoledì 15 maggio fino a venerdì 17 maggio, sono caduti da 139 mm a 173 mm sulla quasi generalità del versante occidentale del comprensorio, con il valore massimo concentrato nella zona del Montagnanese.

Presso un importante cantiere relativo alla realizzazione dei lavori per la diversione LEB intitolato "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" dall'importo complessivo di euro 45.111.861,03, si sono registrati importanti allagamenti che hanno danneggiato sia gli apprestamenti che le opere in corso e reso necessario un intervento straordinario per il pronto ripristino delle aree di cantiere e dei lavori precedentemente realizzati su n.7 tratti per un costo complessivo stimato di € 155.000,00, come riportato nella relazione datata 27/05/2024 a cura del Consorzio.

Successivamente, con nota del 23/10/2024 il Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 15 maggio al 4 giugno 2024 hanno interessato il territorio della Regione Veneto, di cui al D.C.M. del 3 luglio 2024 ed all'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile n. 1093 del 30/07/2024, ha comunicato l'assegnazione di un contributo totale di € 77.500,00 per i n.7 interventi relativi al predetto progetto, pari quindi al 50% rispetto all'importo precedentemente richiesto (€ 155.000,00).

In data 07/03/2025 è stata emessa l'ordinanza n.5 del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 con cui sono stati stanziati euro 3.000,00 a favore dell'intervento denominato "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – Diversione LEB in via Traversina". Il predetto intervento rientra nella modulistica di rendicontazione contenuta nell'ordinanza n.4 del 30/10/2024 inerente alle Opere.

2. ANOMALIE DEL CANTIERE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 15/05/2024 - 04/06/2024

L'Impresa appaltatrice "KREA COSTRUZIONI SRL" dell'intervento intitolato "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il Canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle province di Verona e

Padova", nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha iscritto negli atti contabili dell'appalto sei riserve, reclamando rilevanti compensi aggiuntivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un totale di euro 10.597.727,17, di cui euro 2.435.520,44 per danni di forza maggiore dovuti all'evento di Maggio 2024.

In data 26/02/2025 e successiva data 16/06/2025, il Direttore dei lavori, Arch. Morabito, ha presentato rispettivamente la sua relazione riservata e la relativa integrazione, dove riconosce all'impresa danni riconducibili all'evento di cui all'O.C.D.P.C. n.1093/2024 per euro 699.225,07 (riserva n.6).

In data 12/06/2025, il collaudatore Ing. Umberto Anti ha presentato la sua relazione riservata dove riconosce all'impresa un importo di euro 699.225,07 relativamente a danni causati da forza maggiore.

Con deliberazione n.104/2025 del 03/07/2025, il C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato la proposta di accordo bonario relativa all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, che prevede il riconoscimento alla ditta appaltatrice della somma complessiva di euro 1.090.000,00 oltre IVA, interamente finanziata con l'avanzo di amministrazione del Consorzio dell'esercizio 2024, di cui euro 699.225,07 per danni a seguito delle predette avversità atmosferiche.

In data 02/09/2025 è stato firmato il verbale di accordo bonario dal Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Fabrizio Bertin, e dal Legale Rappresentante della ditta appaltatrice, Ilario Taddei, dove si riconosce la somma complessiva di € 1.090.000,00 oltre I.V.A., a tacitazione delle riserve iscritte negli atti contabili e nella documentazione amministrativa dell'appalto sino al SAL 12 (31/01/25) come da proposta del RUP del 17/06/25, tra cui euro 699.225,07 per danni a seguito delle predette avversità atmosferiche.

In data 08/08/2025 è stata eseguita la liquidazione dell'accordo bonario pari a euro 1.329.800,00 (inclusa I.V.A.), di cui quota parte pari a euro 853.054,58 (inclusa I.V.A.) relativi ai danni di Maggio 2024, precedentemente impegnati con determina dirigenziale n. 13737 del 24/12/2020 in favore dell'operatore economico "KREA COSTRUZIONI SRL".

3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'A.N.A.C. ha individuato i seguenti codici per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B28H24001410002**

4. DANNI IN CORRISPONDENZA DI VIA TRAVERSINA

Durante le avversità atmosferiche del Maggio 2024, i fenomeni temporaleschi hanno allagato gran parte del cantiere "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del

Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova” con conseguenti gravi danni alle opere realizzate nonché ai macchinari ed alle attrezzature.

Per la derivazione dal Canale LEB della portata di 2500 l/s di progetto è prevista, nel tratto che riguarda il fiume Fratta, la posa in opera di una condotta sotterranea in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV), a partire da un diametro iniziale di 1800 mm fino al diametro finale di 1000 mm.

Il tratto danneggiato ricade nel percorso della condotta denominato “AB” di diametro interno di 1800 mm, in corrispondenza dell’attraversamento con via Traversina in Comune di Cologna Veneta.

In questa area, in seguito all’allagamento di diverse zone interessate dai lavori del predetto progetto, è risultato necessario procedere ad un ripristino delle aree di cantiere con il rifacimento delle piste di cantiere. In particolare, come dettagliato nei documenti contabili allegati - interventi n.14, 15 e 16, è stato eseguito dalla progressiva +3230 e dalla progressiva +3550 del tratto “AB” lo scavo di pulizia generale e il rifacimento della pista di cantiere da Via Traversina con materiale riciclato per spessore medio di 15 cm per un tratto complessivo di circa 92 m.

L’importo complessivo delle lavorazioni volte al ripristino delle aree di cantiere e dei lavori in corrispondenza di via Traversina ammonta a euro 6.974,52, come riportato nella relazione riservata del D.L. datata 26/02/2025 e dalla documentazione contabile allegata.

Essendo la spesa sostenuta superiore rispetto all’importo finanziato dal Commissario con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025, si richiede il rimborso di quanto assegnato dalla stessa Ordinanza pari a euro 3.000,00.

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La funzione di Responsabile Unico del Progetto per l’importo assegnato con O.C.D.P.C. n.1093/2024 è stata svolta dall’ Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

6. EFFICACIA DELL’INTERVENTO

A causa delle eccezionali piogge torrenziali che nelle giornate del 15 e 16 Maggio 2024 hanno investito l’area dei lavori, dando luogo alla rottura dell’argine del Fiume Guà, alla falla del Fiume Fratta ed alla tracimazione del collettore irriguo Zerpano, il cantiere relativo alla realizzazione dei lavori per la diversione LEB è stato in gran parte allagato con conseguenti danni alle opere realizzate nonché ai macchinari ed alle attrezzature presenti in determinate aree del cantiere.

A seguito degli interventi, finanziati in parte con O.C.D.P.C. 1093/2024, si è potuto constatare il ripristino delle aree di cantiere, delle opere realizzate fino a maggio 2024 e la ripresa dei lavori per il completamento dell'opera intitolata "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova".

7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La documentazione fotografica relativa ai danni in seguito alle avversità atmosferiche di Maggio 2024 in località Fratta Nord è riportata nell'allegato alla presente relazione.

8. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI

Con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025, il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno interessato il territorio della Regione Veneto ai sensi della D.C.M. del 3 Luglio 2024 (O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024) ha disposto il finanziamento dell'intervento denominato "Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – Deviazione LEB in via Traversina" per l'importo di euro 3.000,00.

Si richiede, quindi, al Commissario Delegato competente la liquidazione del contributo di euro 3.000,00 a copertura parziale delle spese sostenute per il ripristino delle opere.

Este, lì 30/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Lorenzo Frison

(f.to digitalmente)