



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°147/2026

OGGETTO: PROGETTO CONSORZIALE “INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA”: PERIZIA DI VARIANTE N. 2

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 10 (dieci) del mese di Settembre, alle ore 16:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 2/9/2026 prot.n.10.243 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>	X			

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°03: PROGETTO CONSORZIALE “INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA”: PERIZIA DI VARIANTE N. 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che:

- ✓ con decreto n.30.255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - M.A.S.A.F.) ha approvato e finanziato il progetto consorziale denominato “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova” dell’importo complessivo di euro 42.000.000,00 ed ha affidato in concessione al Consorzio l’esecuzione dei relativi lavori;
- ✓ con propria deliberazione n.118/2020 del 13/8/2020, a seguito di specifica procedura di gara di soglia europea, si è aggiudicato all’Operatore Economico Krea Costruzioni S.r.l. di Perugia l’appalto dei relativi lavori per l’importo contrattuale di euro 25.215.892,40 oltre IVA;
- ✓ con decreto n.209.544 del 10/5/2022 il M.A.S.A.F. ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico in seguito alla conclusione della procedura di gara;
- ✓ con decreto n.210.554 del 19/4/2023 il M.A.S.A.F. ha approvato la rimodulazione del quadro economico, consentendo l’utilizzo delle “Economie derivanti da ribassi d’asta” e le somme destinate agli “Imprevisti” per coprire gli oneri aggiuntivi derivanti dai ritardi causati dal ricorso al TAR, l’aumento dei costi per la “Bonifica campi minati ed oneri connessi” e i costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione del D.L.n. 50/2022;
- ✓ con decreto n.613.600 del 6/11/2023, il M.A.S.A.F. ha approvato il nuovo quadro economico a seguito della compensazione prezzi ai sensi del D.L.n.50/2022 convertito con modificazioni dalla L.n.91/2022;
- ✓ con propria deliberazione n.135/2024 del 5/9/2025 è stata approvata la prima Perizia di variante dell’intervento in oggetto;
- ✓ con decreto n.603.711 del 15/11/2024 il M.A.S.A.F. ha approvato il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante n.1 dall’importo complessivo di euro 45.050.000,00, di cui euro 45.044.397,17 a carico del M.A.S.A.F. e i restanti euro 5.602,83 a carico del Consorzio;
- ✓ in data 27/2/2025 è stato stipulato dal Consorzio e dalla ditta appaltatrice del progetto in oggetto l’atto di sottomissione n.1, che prevedeva un aumento di euro 2.013.504,81 rispetto all’importo originario di contratto dei lavori;
- ✓ con decreto n.342.948 del 14/07/2026, il M.A.S.A.F. ha approvato una nuova rimodulazione del quadro economico dal complessivo importo pari a euro 47.785.141,10, di cui euro 47.779.538,27 a carico del M.A.S.A.F. e i rimanenti euro 5.602,83 a carico del Consorzio, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della Legge di Bilancio n. 199/2025 e maggiori costi dei lavori sopravvenuti in corso d’opera. È stata concessa, inoltre, la proroga dei termini di concessione al 31/12/2028;

CONSIDERATO che con nota del 6/8/2026, il Consorzio ha presentato l’istanza di preventiva autorizzazione alla predisposizione della Perizia di variante n.2 ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 al M.A.S.A.F, che ha contestualmente autorizzato il Consorzio a predisporre la predetta Perizia;

ATTESO che, come risulta dalla Relazione Generale del Settembre 2026 e dal relativo Quadro Economico, presenti agli atti, è stata predisposta la Perizia di variante n.2, ai sensi

dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, che comporta un aumento complessivo della spesa di euro 3.200.717,11;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione dei relativi lavori;

RITENUTO di approvare la Perizia di variante n.2 del progetto "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova", così come risultante dalla Relazione Generale del Settembre 2026 e dal relativo Quadro Economico, che prevedono un aumento di euro 1.251.342,26, rispetto all'importo dei lavori dell'atto di sottomissione n.1, oltre alla rimodulazione delle altre voci del quadro economico, per un importo complessivo dell'importo di Perizia pari a euro 3.200.717,11;

RITENUTO di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'inoltro di tale Perizia al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche e agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire le approvazioni di competenza;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare la Perizia di Variante n.2 del progetto "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova", come risultante dalla Relazione Generale del Settembre 2026 e dal relativo Quadro Economico, presenti agli atti, che prevedono un aumento di euro 1.251.342,26, rispetto all'importo dei lavori dell'atto di sottomissione n.1, oltre alla rimodulazione delle altre voci del quadro economico, per un importo complessivo dell'importo di Perizia pari a euro 3.200.717,11;
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'inoltro di tale Perizia al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche e agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire le approvazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.//

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 16/9/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*